

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18<sup>ης</sup> ΜΑΙΟΥ 2021**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :74**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0**

Στη Δάφνη σήμερα την **18<sup>η</sup> Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 -12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **5136/14-05-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη::

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
----	-----------------------	------------	---------------------------	-----

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη

Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψιν του σώματος την από 13-05-2021 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», που αφορά στην παράταση του έργου. Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**

**Α. Ιστορικό:**

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 23/2019 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ** η οποία προσέφερε έκπτωση 63,01% με την υπ αρ. απόφαση 85/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **17/03/2020** για ποσό 221.935,66 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
5. Με την υπ αρ. 103/2020 απ Δ.Σ. Εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση διάρκειας ενενήντα (90) ημέρων
6. Με την υπ αρ. 45/2021 απ Δ.Σ. Εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση διάρκειας ενενήντα (90) ημέρων

**Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ. 828 /15-1-2021 αίτηση του , αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες ακόμα μετά το πέρας της 2<sup>ης</sup> παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν λόγω COVID και λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση εργασιών , όπως εργασίες στεγανοποίησης θεμελιώσεων , εξυγίανσης τμημάτων του τοιχίου περίφραξης εξωτερικών χρωματισμών τοιχίου αυλής καθώς και εκσκαφές κλπ Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος που προέκυψαν από τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνει την έγκριση παράτασης εξήντα (60) ημέρων για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου .

**ΔΑΦΝΗ 13-5-2021.»**

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της επιτροπής κ.κ. Ντίνος Νικόλαος ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά γιατί θεωρεί ότι το έργο κατασκευαστικά έχει τελειώσει και η παράταση υπάρχουν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι δεν συμφωνεί με τη λογική των παρατάσεων διότι δημιουργούν μια χαώδη κατάσταση, Τόλια Κηπουρού Ναυσικάς η οποία ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά αλλά προτείνει να γίνει μια επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους του Δήμου προκειμένου να υπάρξει μια καταγραφή και επίβλεψη των αρχείων για να αποφευχθεί η λήστευσή τους, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5095/13-05-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 13-05-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, της αριθμ. πρωτ. 4744/05-05-2021 αίτησης του Αναδόχου για παράταση εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.

3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**» με ανάδοχο την «**ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ**», κατά 60 μέρες ακόμα μετά το πέρας της δεύτερης παράτασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4744/05-05-2021 αίτηση του εργολάβου και την από 13-05-2021 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν λόγω COVID και λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση εργασιών όπως εργασίες στεγανοποίησης θεμελιώσεων, εξυγίανσης τμημάτων του τοιχίου περίφραξης εξωτερικών χρωματισμών τοιχίου αυλής καθώς κ εκσκαφές κλπ., αλλά και για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ  
ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**