

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12^{ης} Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ** ”

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :34

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1**

Στη Δάφνη σήμερα την **12^η Μαρτίου 2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 -12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **2967/8-03-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
-----------	---------------------------	-------------------	----------------------------------	------------

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος:

- το αριθμ.πρωτ.: 2466/24-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ**» (αρ. μελ.: 63/2016).

Σχετικό: Η υπ’ αριθ.: 45/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΠΞΩ9Φ-ΖΤΘ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ**» (αρ. μελ.: 63/2016) και παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4735/20 άρθρο 40.

Προς ενημέρωσής σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το έργο αφορά ασφαλικές εργασίες σε διάφορες οδούς του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
2. Με την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης Υμηττού εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του ως άνω έργου.
3. Υπεγράφη η υπ’ αριθ. πρωτ.: 4081/15-03-2019 σύμβαση αξίας 331.674,35€.

Το έργο παρελήφθη προσωρινά στις 08/02/2021 από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την ως άνω απόφαση»

- Το από 8-02-2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ**” στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα, 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. οι:

α. Όλγα Βλάχου, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, (πρόεδρος της Επιτροπής),

β. Αλκιβιάδης Τσάιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός,

γ. Κωνσταντίνος Κουτσαύτης, Μηχανολόγος Μηχανικός,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.: 45/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΠΞΩ9Φ-ΖΤΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ**» (αρ. μελ.: 63/2016) και έχοντας υπόψη:

α. Τον Ν. 4412/16, άρθρο 170,

β. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. στις 10/03/2020,

γ. Τη Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών (αριθ. πρωτ.: 16184/22-11-2019),

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Μόρφα Αναστασίου και του επιβλέποντος μηχανικού κ. Χριστόφилου Γεώργιου και αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

προσωρινά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις εργασίες όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες ΜΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	m2	001	6.000,00	5.378,45	m2: πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστά
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	m2	002	29.000,00	25.099,45	m2: είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα και σαράντα πέντε εκατοστά
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Ανέβασμα, κατέβασμα φρεατίου επί οδοστρώματος	TEM	003	150,00	16,00	Τεμάχιο: δέκα έξι
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	005	60.000,00	55.577,35	m2: πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα πέντε εκατοστά
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	006	1.600,00	1.252,26	ton: χίλια διακόσια πενήντα δύο και είκοσι έξι εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	007	35.000,00	30.477,90	m2: τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά και εννέα δέκατα
3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN40 mm (1 1/2")	TEM	008	500,00	49,00	Τεμάχιο: σαράντα εννέα
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	009	700,00	700,00	m2: επτακόσια
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού	TEM	010	350,00	88,00	Τεμάχιο: ογδόντα οκτώ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 62/2016 μελέτη με τίτλο **“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ”**, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
2. Με την υπ' αριθ.: 176/2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού είχαν ορισθεί τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Με την υπ' αριθ.: 27/2018 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ.57/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης Υμηττού εγκρίθηκε η διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
5. Με την υπ' αριθ.: 25/13-03-2018 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε πίστωση ποσού 855.000,00 € για την εκτέλεση του έργου σε βάρος της Κ.Α.64.7323.0001 πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Η δημοπρασία του ανωτέρω έργου διεξήχθη με ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με αρ.68842. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση έγινε στις 05-07-2018.
7. Με την υπ' αριθ.: 119/23-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΓ7Ω9Φ-ΔΣ4) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.
8. Με την υπ' αριθ.: 136/2018 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αναδεικνύοντας ανάδοχο εταιρεία την «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 61,21%.

9. Με την υπ' αριθ.: 91848/30059/2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διαπιστώθηκε η τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθμ.136/2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
10. Με το υπ' αριθ.: 274/2019 έγγραφό μας κοινοποιήθηκε αντίγραφο στον ανάδοχο της υπ' αριθμ.851/2018 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης.
11. Με το υπ' αριθ.: 2736/19-02-2019 έγγραφο προσκλήθηκε ο ανάδοχος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση.
12. Με το υπ' αριθ.: 3550/06-03-2019 έγγραφο ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. e-41845/22-02-2019 (ΤΜΕΔΕ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 13.375,00€.
13. Μεταξύ αναδόχου και Δήμου Δάφνης-Υμηττού υπεγράφη η υπ' αριθ.: 4081/15-03-2019 σύμβαση αξίας 331.674,35€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) διάρκειας 100 ημερολογιακών ημερών.
14. Με το υπ' αριθμ.4081/15-03-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ορίστηκαν Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός) και Τούνα Βαρβάρα (Πολ. Μηχ. ΤΕ).
15. Την έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
16. Με την υπ' αριθμ.114/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες, ήτοι μέχρι και την 23/09/2019.
17. Με την υπ' αριθμ.162/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών δύο (02) μηνών, ήτοι μέχρι και την 23/11/2019.
18. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 23-11-2019, οι δε εργασίες ολοκληρώθηκαν την 22-11-2019. Συνεπώς το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με αρ.πρωτ.16184/22-11-2019 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
19. Με το υπ' αριθ. 3452/10-03-2020 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 10/03/2020 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
20. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου συντάχθηκαν και υπογράφηκαν τέσσερις πιστοποιήσεις ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)	ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 ^η	25-06-2019	15.621,85	3.749,24	19.371,09
2 ^η	02-10-2019	136.360,69	32.726,57	169.087,26
3 ^η	07-11-2019	37.117,35	8.908,16	46.025,51
4 ^η	05-03-2020	14.242,38	3.418,17	17.660,55
ΣΥΝΟΛΟ		203.342,27	48.802,14	252.144,41

2. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.»
Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των συμβούλων και μελών της επιτροπής, του αριθμ.πρωτ.: 2466/24-2-2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του από 8-02-2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, της αριθμ. 57/2018 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, της αριθμ. 63/2016 μελέτης, της αριθμ. 45/2020 προηγούμενης απόφασης του σώματος, της αριθμ. πρωτ. 4081/2019 σύμβασης του έργου, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 8-02-2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ**”, με αριθμ. μελέτης 63/2016 και ανάδοχο **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.**, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 2466/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Το έργο αφορά ασφαλικές εργασίες σε διάφορες οδούς του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
- Υπεγράφη η υπ’ αριθ. πρωτ.: 4081/15-03-2019 σύμβαση αξίας 331.674,35€

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ