

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση του έργου επισκευή και συντήρηση 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης Υμηττού

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :94**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1**

Στη Δάφνη σήμερα την **8<sup>η</sup> Ιουνίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 -11:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **6041/4-06-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
----	-----------------------	------------	---------------------------	-----

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη

Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψιν του σώματος την από 4-06-2021 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», που αφορά στην παράταση του έργου. Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**

**Α. Ιστορικό:**

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 23/2019 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ** η οποία προσέφερε έκπτωση 63,01% με την υπ αρ. απόφαση 85/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **17/03/2020** για ποσό 221.935,66 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
5. Με την υπ αρ. 103/2020 απ Δ.Σ. Εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση
6. Με την υπ αρ. 45/2021 απ Ο.Ε. Εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση
7. Με την υπ'αρ. 74/2021 απ Ο.Ε. Εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση

**Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ. 6035 /4-6-2021 αίτηση του , αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ακόμα μετά το πέρας της 3<sup>ης</sup> παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν λόγω COVID αλλά και λόγω καθυστέρησης στη χρηματοδότηση του έργου . Επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία έγκρισης της τελευταίας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2021 και ως εκ του τούτου δεν ήταν δυνατή η δέσμευση δαπανών για την ολοκλήρωση του έργου Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εισηγείται την έγκριση παράτασης ενενήντα (90) ημερών για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους της επιτροπής κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι δεν συμφωνεί με τη λογική των παρατάσεων διότι δημιουργούν μια χαώδη κατάσταση και θα έπρεπε να πραγματοποιούνται διαγωνισμοί, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 6043/4-06-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 13-05-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, της αριθμ. πρωτ. 6035/04-06-2021 αίτησης του Αναδόχου για παράταση εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

## ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**» με ανάδοχο την «**ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ**», κατά **90 μέρες ακόμα μετά το πέρας της τρίτης παράτασης**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6035/04-06-2021 αίτηση του εργολάβου και την από 4-6-2021 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν λόγω COVID και λόγω καθυστέρησης στη χρηματοδότηση του έργου, αλλά και για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Επισημάνεται ότι:

*δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία έγκρισης της τελευταίας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2021 και ως εκ του τούτου δεν ήταν δυνατή η δέσμευση δαπανών για την ολοκλήρωση του έργου*

*Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.*

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ  
ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**