

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου
«Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά
των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7^ο
παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και
Βότση στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 107

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 18

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :15

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30η Ιουλίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και ΩΡΑ **8:45 μ.μ.** συνήλθε σε Έκτακτη - Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10744/26-7-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Μιχαήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του Προέδρου του Σώματος κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 18 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την αριθμ. 106/2019 προηγούμενη απόφαση του σώματος περί έγκρισης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- την από 29-7-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7^ο παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν», που αφορά στην παράταση εργασιών του έργου .

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 44/2018
 2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 55.000,00 € με ΦΠΑ
 3. Με την αριθμό **172/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΕΔΕ Σταθάς Πέτρος.
 3. Στις 2//2019 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2941/22-2-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **32.450,00** με ΦΠΑ.
- Μέση έκπτωση του έργου είναι : **41%**

4. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **22/5/2019**. Με την 1^η παράταση το έργο είχε διάρκεια εκτέλεσης μέχρι 22-8-2019.
5. Με έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός) και Τσαίμος Αλκιβιάδης μηχανολόγος μηχανικός.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στον 7^ο παιδικό σταθμό, μετά από έγκριση μελέτης από την Πυροσβεστική υπηρεσίας.
3. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη που ενέκρινε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η τροφοδοσία του δικτύου πυρόσβεσης θα γίνει απευθείας από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω νέας παροχής 4 ιντσών και δεν θα εγκατασταθεί πυροσβεστικό συγκρότημα και επομένως δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί η υπόγεια δεξαμενή νερού. Επειδή εκκρεμεί η σύνδεση του παιδικού σταθμού με το δίκτυο πυρόσβεσης της ΕΥΔΑΠ, ζητείται χρονική παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 60(εξήντα) ημερολογιακές ημέρες ούτως ώστε να γίνει σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και όλες τις απαραίτητες δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης.

Κατόπιν τούτων

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι

η έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 21-10-2019.»
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραμπάμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 106/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος , του αριθμ. πρωτ. 10799/2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 29-7-2019 αιτιολογικής έκθεσης παράτασης εργασιών του έργου, την αριθμ. πρωτ. 10790/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση εργασιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7^ο παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν » με ανάδοχο τον **ΕΔΕ Σταθά Πέτρο, κατά 2 μήνες ήτοι 21-10-2019**, για να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και όλες οι απαραίτητες δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης, σύμφωνα την αριθμ.

πρωτ. 10790/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου και την από 29-7-2019 αιτιολογική – τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι εκκρεμεί η σύνδεση του παιδικού σταθμού με το δίκτυο πυρόσβεσης της ΕΥΔΑΠ.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ. ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΖΗΣΗΣ Ι. ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α. ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ