

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση εργασιών του έργου του έργου «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :8**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1**

Σήμερα την **25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **899/21-1-2022** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
3	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
4	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
6	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
7	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
10	ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη

Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψιν του σώματος την από 20-01-2022 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έργο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης», που αφορά στην παράταση του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

### «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 63/2018
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 2.000.000 € με ΦΠΑ
3. Με την υπ' αριθμό 186/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, διενέργεια εκτέλεσης του έργου και η έγκριση της αριθμό. 63/2018 της μελέτης και με την αριθμό. 157/2018 Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και με την αριθμό. ΑΑΥΣΜΒ 669-7/11/2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και η ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 30.7322.0034.
4. Με την αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 62,34%. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 50468/14185/20.06.2019 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5. Στις 7/10/2019 υπεγράφη το υπ' αριθμό. πρωτ. 13630 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν 753.298,12 περιλαμβανομένου ΦΠΑ
6. Για την περάτωση του έργου, ορίστηκε προθεσμία είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 7/10/21
7. Με τον υπ' αριθμό. πρωτ. 13.630 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Τσαιμος Αλκιβιάδης (μηχανολόγος μηχανικός) και Τουνα Βαρβάρα (τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός).
8. Με την υπ' αριθμό 19, 27/2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.
9. Με την υπ' αριθμό 125/27.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.
10. Υπ' αριθμ. 178/2021 απόφαση της ΟΕ 1ης παράτασης μέχρι 7/12/2021

#### B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία εκτελούνται εργασίες όπως:

Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (κυβόλιθοι κλπ). Θα διαμορφωθούν με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση των οχημάτων καθώς και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης θα τοποθετηθούν κολωνάκια στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, θα κατασκευαστούν θέσεις για φύτευση δένδρων, και θα τοποθετηθεί χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους. Στα πεζοδρόμια και σε κατάλληλες θέσεις θα κατασκευασθούν ράμπες αναπήρων καθώς επίσης θα υπάρξει καταβίβαση πεζοδρομίων και κρασπέδων σε θέσεις όπου υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης.

Ορισμένοι δρόμοι θα επιστρωθούν ολόκληροι με κυβόλιθους με παράλληλη εφαρμογή υψομετρικής μελέτης δίδοντας δυνατότητα ελεύθερης και απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών υδάτων προς τους αποδέκτες.

Αναλυτικά η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες εργασιών που είναι:

- 1η Χωματουργικά - Φύτευση
- 2η Επενδύσεις κατασκευές

3η Ύδρευση - Αποχ/ση  
4η Ηλεκτρολογικά

### **Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Δεδομένων των απρόβλεπτων συνθηκών πανδημίας (COVID-19) που, από τον Μάρτιο του 2020, αντιμετωπίζει η χώρα και τα οποία οδήγησαν σε λήψη κρατικών μέτρων, προκλήθηκε επιχειρηματική αστάθεια προκαλώντας ελλείψεις σε εισαγωγές προϊόντων με συνέπεια τις καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και την διαρκώς αυξανόμενη τιμή αγοράς τους.

Αθροιστικά, στα μέτρα που λαμβάνονταν όλο αυτό το διάστημα, ήταν οι αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις, η τηλεργασία και οι άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις ήταν προβληματική η μετακίνηση των συνεργείων από και προς τον τόπο του εργοταξίου

Κατόπιν των ανωτέρω η ανάδοχος εταιρία με αίτημα της με αρ πρωτ. 13727/1.12.2021 αιτείται τη χορήγηση τετράμηνης παράτασης του ανωτέρω έργου με νέα ημερομηνία λήξης την 07-04-2022.

### **Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη την παράταση των εργασιών κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως 7/4/2022 , ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν τούτων  
**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση των εργασιών κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως 7/04/2022 , ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.»  
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους της επιτροπής κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι δεν συμφωνεί με τη λογική των παρατάσεων και είχε καταψηφίσει και το ίδιο το έργο από την αρχή, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 905/21-01-2022 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-01-2022 αιτιολογικής έκθεσης, της αριθμ. πρωτ. 13727/01-12-2021 αίτησης του Αναδόχου για παράταση εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

## **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «**Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ Δάφνης**» με ανάδοχο την εταιρεία « **ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε**», κατά 4 μήνες ακόμα ήτοι έως 7/04/2022, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13727/01-12-2021 αίτηση του εργολάβου και την

από 20-1-2022 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος ενώ η Δημοτική σύμβουλος κα Τόλια-Κηπουρού δήλωσε <<ΛΕΥΚΟ>> σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ  
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**