



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης χρόνου του έργου:
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
 ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 99

Σήμερα την **24^η Ιουλίου 2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **13^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 12786/18-07-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **5^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ.πρωτ. 16919/04-11-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «AMCO ABEE» και το υπ' αριθμ.πρωτ. 12216/10-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζονται:

- η από 7/7/2025 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ν. Καπόγιαννη επί της Μικροκινητικότητας για τον Δήμο Δάφνης Υμηττού,
- η από 07-04-2025 Αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
5. Ανάδοχος: AMCO ABEE.
6. Συμβατικό ποσό: 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Φορέας χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Η υπ' αριθμ. Π.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ εκπονήθηκε από την AMCO ABEE.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 73 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4063/15-04-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5161697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάρθ. έργου 2022ΣΕ27510048), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 09-06-2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η AMCO ABEE. Με την αρ. 115/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3οπρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην AMCO ABEE.

Στις 12-12-2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου AMCO ABEE, ποσού 308.140,00 € με ΦΠΑ. Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 137/31-07-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» με ανάδοχο την AMCO ABEE, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 12-12-2024, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 10900/16-7-2024 αίτηση παράτασης της αναδόχου AMCO ABEE και την από 16-7-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στις 04/11/2024 κατατέθηκε αίτημα για τη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης στις 11/04/2025.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση, τριάντα οκτώ (38) ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση, έξι (6) αυτοματοποιημένων σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων, σαράντα (40) ηλεκτρονικών θέσεων ασφάλισης ποδηλάτων και τέλος το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης και χρήσης του συστήματος. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Το σύστημα περιλαμβάνει έξι (6) σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων, οι δύο (2) από τους οποίους θα διαθέτουν τερματικό μίσθωσης ποδηλάτων και οι υπόλοιποι τέσσερις (4) θα διαθέτουν σύστημα φόρτισης σταθμού μίσθωσης με ενσωματωμένο βιομηχανικό υπολογιστή και 4G router.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έπρεπε να παραδοθεί έως τις 12/12/2024.

Αλλά κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

- Καθυστερήση στις χωματουργικές εργασίες εγκαταστάσεις των βάσεων των ποδηλάτων
- Καθυστερήση στις ηλεκτρολογικές εργασίες

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την μετάθεση χρόνου παράδοσης - εκτέλεσης του εν θέματι έργου.

Προτείνει την μετάθεση χρόνου της προθεσμίας του έργου έως τις 11/04/2025.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας.»

- η από 10-07-2025 Αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
5. Ανάδοχος: AMCO ABEE.
6. Συμβατικό ποσό: 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Φορέας χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Η υπ' αριθμ. Π.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ εκπονήθηκε από την AMCO ABEE.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 73 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4063/15-04-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5161697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάρθ. έργου 2022ΣΕ27510048), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση, τριάντα οκτώ (38) ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση, έξι (6) αυτοματοποιημένων σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων, σαράντα (40) ηλεκτρονικών θέσεων ασφάλισης ποδηλάτων και τέλος το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης και χρήσης του συστήματος. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Το σύστημα περιλαμβάνει έξι (6) σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων, οι δύο (2) από τους οποίους θα διαθέτουν τερματικό μίσθωσης ποδηλάτων και οι υπόλοιποι τέσσερις (4) θα διαθέτουν σύστημα φόρτισης σταθμού μίσθωσης με ενσωματωμένο βιομηχανικό υπολογιστή και 4G router.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το από με ημερομηνία 08-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, για το έργο με τίτλο 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ' καθώς και την με αριθμ. Πρωτ.: 12068/08-07-2025 γνωμοδότηση επί της διαδικασίας παράτασης και μετάθεσης του χρόνου περαίωσης του έργου, συμπληρωματικά στην προηγούμενη αιτιολογική έκθεση που είχε συντάξει η υπηρεσία στις 07/04/2025 προσθέτει τα κάτωθι:

α) η εν λόγω τροποποίηση της αρχικής σύμβασης αφορά σε μετάθεση του συνολικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των ειδών λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,

β) ότι Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 και ότι

γ) η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας δεν αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, θεωρεί λογική και αναγκαία την μετάθεση χρόνου παράδοσης - εκτέλεσης του εν θέματι έργου.

Βάσει των παραπάνω προτείνει την μετάθεση χρόνου της προθεσμίας του έργου έως τις **11/04/2025**. Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας.»

- το από 5-11-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης το οποίο αναφέρει τα εξής:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εξέτασης αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΑΜCO ΑΒΕΕ» στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ» για χορήγηση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών του έργου

Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.

Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Ανάδοχος: ΑΜCO ΑΒΕΕ.

Συμβατικό ποσό: 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Φορέας χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στη Δάφνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 05-11-2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2023 (ΑΔΑ:9ΓΤΓΩ9Φ-Ι10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Υπαλλήλους του Δήμου: την Κότσαρη Χριστίνα, τον Κουτσάφτη Κων/νο και την Ζιώρη Σταυρούλα με αναπληρωτές αυτών την Τούνα Βαρβάρα, την Χριστοφοράτου Μαρία και τον Συνοδινό Θεόδωρο, προκειμένου να εξετάσει το από 04/11/2024 γραπτό αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΜCO ΑΒΕΕ», στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ», για την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η επιτροπή προέβη στην εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος. Συγκεκριμένα, προέβη στην ανάγνωση του από 11.07.2024 γραπτό αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΜCO ΑΒΕΕ», το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω email και έχει ως παρακάτω:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της με αρ. πρωτοκόλλου 16936/12.12.2023 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Δάφνης - Υμηττού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ», ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του ως άνω συστήματος ορίζεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της (12.12.2023), ήτοι έως 12.08.2024.

Πλην όμως, παρατηρήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στις μεταφορές των πρώτων υλών και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών (πρώτων υλών), όπως π.χ. στα μεταλλικά μέρη, οι οποίες (πρώτες ύλες) είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία των θέσεων κλειδώματος και φόρτισης (docks).

Για τους παραπάνω λόγους, αιτηθήκαμε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (12.08.2024), ήτοι έως τις 12.12.2024.

Ο Δήμος ενέκρινε την ως άνω παράταση και η αρχική σύμβαση παρατάθηκε έως 12.12.2024.

Πλην όμως, λόγω καθυστέρησης στις ηλεκτρολογικές και χωματοургικές εργασίες για την ολοκλήρωση ρευματοδότησης των θέσεων εγκατάστασης, αιτούμαστε τη μετάθεση της σύμβασης έως τις 11.04.2025, ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε εμπροθέσμως».

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- α. το παραπάνω υποβαλλόμενο αίτημα του οικονομικού φορέα.
- β. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Εισηγείται

Ομόφωνα, για την αποδοχή του από 04.11.2024 υποβαλλόμενου αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΑΜCO ΑΒΕΕ», ως προς την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών κατά (4) τέσσερις μήνες, μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου 12.12.2024, ήτοι έως τις 11.04.2025.»

- το από 8-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης το οποίο αναφέρει τα εξής:

«

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**Εξέτασης αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΑΜCO ΑΒΕΕ» στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ» για χορήγηση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών του έργου**

Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού.
 Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
 Ανάδοχος: AMCO ABEE.
 Συμβατικό ποσό: 308.140,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 Φορέας χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στη Δάφνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 08-07-2025 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2023 (ΑΔΑ:9ΓΤΓΩ9Φ-Ι10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Υπαλλήλους του Δήμου: την Κότσαρη Χριστίνα, τον Κουτσάφη Κων/νο και την Ζιώρη Σταυρούλα με αναπληρωτές αυτών την Τούνα Βαρβάρα, την Χριστοφοράτου Μαρία και τον Συνοδινό Θεόδωρο, προκειμένου να εξετάσει την με αρ. πρωτ.: **12068/08-07-2025** γνωμοδότηση επί της διαδικασίας παράτασης και μετάθεσης του χρόνου περαίωσης του Έργου με τίτλο **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ** του Γεώργιου Ν. Καπόγιαννη, Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η επιτροπή προέβη στην ανάγνωση της από **07/07/2025** γνωμοδότησης επί της διαδικασίας παράτασης και μετάθεσης του χρόνου περαίωσης του Έργου με τίτλο **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ**.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

το παραπάνω υποβαλλόμενο έγγραφο γνωμοδότησης, αποφασίζει σε συνέχεια του πρακτικού με ημερομηνία 05-11-2024 της παρούσας επιτροπής, το οποίο εξέταξε το γραπτό αίτημα με ημερομηνία 11.07.2024 του οικονομικού φορέα «AMCO ABEE», την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών κατά (4) τέσσερις μήνες να συμπληρώσει τα κάτωθι:

α) το αίτημα της αναδόχου εταιρίας αφορά σε μετάθεση του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των ειδών λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών

β) ότι μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016

και

γ) η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας δεν αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Εισηγείται

Ομόφωνα, για την αποδοχή του από 04.11.2024 υποβαλλόμενου αιτήματος του οικονομικού φορέα «AMCO ABEE», ως προς την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών κατά (4) τέσσερις μήνες, μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου 12.12.2024, ήτοι έως τις 11.04.2025.»

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ. πρωτ. 12216/10-07-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ' αριθμ. 16919/04-11-2024 αίτησης παράτασης της αναδόχου AMCO ABEE, της από 7/7/2025 γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ν. Καπόγιαννη επί της Μικροκινητικότητας για τον Δήμο Δάφνης Υμηττού, τις από 07/04/2025 και 10/07/2025 Αιτιολογικές εκθέσεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα από 05/11/2024 και 08/07/2025 Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κι έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» με ανάδοχο την «AMCO ABEE», **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11-04-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16919/04-11-2024 αίτηση παράτασης της αναδόχου AMCO ABEE και τις από 07/04/2025 και 10/07/2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αιτιολογικές εκθέσεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι υπήρχε καθυστέρηση στις ηλεκτρολογικές και χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση ρευματοδότησης των θέσεων εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι:

- το αίτημα της αναδόχου εταιρίας αφορά σε μετάθεση του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των ειδών λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
- ότι μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016
- η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας δεν αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΑΠΟΧΗ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας και Χριστινάκη Όλγα
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Τσούτσουρας Δημήτριος.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ