



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης -Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 168

Σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης- Υμηττού σε **23^η τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 23209/24-12-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **4^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 22814/19-12-2025 αίτηση του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και το υπ' αριθμ. πρωτ. 22978/23-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 23-12-2025 Αιτιολογική έκθεση του έργου: «**Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης -Υμηττού**» η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)**

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε..τ
6. Προϋπολογισμός έργου: 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 1.509.815,28 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025 «Οδικές Υποδομές»

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 6/2023 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας

4.5 "Οδικές Υποδομές" (κωδ. Πρόσκλησης Π86-0,5 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6150), με ΚΑ:64.7323.0002.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 29/05/2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 39,77% (τριάντα εννιά και εβδομήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 124/2023 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑΩΡΔ013674552)

Στις 21/11/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ποσού 1.509.815,28 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013802316).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στις 27/03/2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με την υπ αριθμο 59/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης Υμηττού

Στις 22.05.2024 το ΔΣ με την υπ. αριθμ. 97/2024 απόφαση, ενέκρινε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 21/11/2024.

Στις 24/4/2024 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6171 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού, και με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6581/01.05.2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε η αποδοχή της.

Στις 7/10/2024 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 15350, αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά έξι μήνες (21/05/2025), λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών του.

Στις 30/10/2024 το ΔΣ με την υπ. αριθμ. 161/2024 απόφαση, ενέκρινε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά έξι μήνες (έως 21.1.2026), λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών του.

Στις 19/12/2025 με το υπ. αριθμ. πρωτ. 22814 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ μήνες ήτοι μέχρι την 20.9.2026 λόγω γενικών καθυστερήσεων

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι Στην περιοχή του Δήμου, υπάρχουν πολλές φθορές στις οδούς των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου μας (Δάφνης – Υμηττού) εξαιτίας κυρίως των συνδέσεων των νέων ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης- ύδρευσης, και κυρίως από τα νέα δίκτυα του φυσικού αερίου, τις υπόγειες οπτικές ίνες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π. Επίσης σημαντικές φθορές των οδοστρωμάτων οφείλονται σε πλημμύρες λόγω βροχών αλλά και στις σύνηθες φθορές λόγω της μη επέμβασης σε αυτά επί πολλά έτη. Βέβαια ο Δήμος με τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες ανταποκρίθηκε κατά το δυνατόν, για την διόρθωση – συντήρηση του οδικού δικτύου ώστε να αίρονται οι επικινδυνότητες σε αυτό. Το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής των οδοστρωμάτων των οδών που περιλαμβάνονται στην μελέτη τόσο στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης όσο και στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο έργο έχουν ως ακολούθως: Φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. Στην εργασία αυτή θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τις παλαιές ζημιές που δεν έχουν συντηρηθεί εντέχνως (τοπική επέμβαση στην υπόβαση). Εργασία ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης σε όλη την επιφάνεια της οδού. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 5εκ.. Διαγράμμιση διαβάσεων σε σχολεία, και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος αιτείται με το υπ, αρ. πρωτ. 22814/19.12.2025 αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου, το οποίο λήγει στις 21.1.26, καθώς όπως φαίνεται από την υπ. αρ. πρωτ. 65/03.01.2025 Ειδική δήλωση Διακοπής εργασιών και την υπ. αριθμ. πρωτ. 410/10.01.2025 αποδοχή της από την Τεχνική Υπηρεσία, οι εργασίες δεν είχαν προχωρήσει το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 καθώς δεν είχε γίνει η εξόφληση του 3^{ου} και 4^{ου} Λογαριασμού του έργου. Με την υπ. αρ. πρωτ. 15025/04.09.2025 άρση διακοπής εργασιών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, έγινε επανεκκίνηση των εργασιών μετά από οκτώ (8) μήνες.

Ως εκ τούτου προτείνεται, η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 20/09/2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις 20/09/2026».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ.πρωτ. 22978/13-12-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ' αριθμ. πρωτ. 22814/19.12.25 αίτησης του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», της από 23-12-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης -Υμηττού» με ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι τις 20-09-2026, δεδομένου ότι όπως φαίνεται από την υπ. αρ. πρωτ. 65/03.01.2025 Ειδική δήλωση Διακοπής εργασιών και την υπ. αριθμ. πρωτ. 410/10.01.2025 αποδοχή της από την Τεχνική Υπηρεσία, οι εργασίες δεν είχαν προχωρήσει το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 καθώς δεν είχε γίνει η εξόφληση του 3ου και 4ου Λογαριασμού του έργου και με την υπ. αρ. πρωτ. 15025/04.09.2025 άρση διακοπής εργασιών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, έγινε επανεκκίνηση των εργασιών μετά από οκτώ (8) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22814/19.12.25 αίτηση του αναδόχου μελετητή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και την από 23-12-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λιακόπουλος Χρήστος και Μπινίσκος Αναστάσιος
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Λύκου Σοφία
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ