



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 169

Σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης- Υμηττού σε **23^η τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: **23209/24-12-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **5^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30-10-2025 αίτηση αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ» και το υπ' αριθμ. πρωτ. 22829/19-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 19-12-2025 Αιτιολογική έκθεση του έργου: **«Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού»** η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ ΑΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 5.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 3.980.482,83 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης & από Ίδιους πόρους (ΚΑ: 64.7326.0008)

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 28/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 06/2023 απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: 9ΕΓΨΩ9Φ-Ι78).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10-08-2022 (Sub.116873 κωδ ΟΠΣ ΤΑ5161088) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με ΚΑ:64.7326.0008.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 03/03/2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε.. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 23,45% (είκοσι τρία και σαράντα πέντε επί τοις εκατό).

Με την αρ. 66/2023 (ΑΔΑ:ΩΧΧΒΩ9Φ-ΞΘΟ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α. Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012901120)

Στις 29/06/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε. ποσού 3.980.482,83 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014873901).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι έως τις 30.06.2025

Στις 22.05.2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με την υπ αριθμο 95/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης Υμηττού

Στις 18/11/2024, 07/02/2025 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 17877, 2303, Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} λογαριασμού, και με ταυτάριθμα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε η αποδοχή τους.

Στις 30.06.2025, με την υπ. αριθμ. 84 απόφαση ΔΣ, εγκρίθηκε παράταση του έργου έως τις 31.12.2025, λόγω γενικών καθυστερήσεων.

Στις 30/10/2025 ο ανάδοχος υπέβαλε το υπ. αρ. πρωτ. 18753 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 31.07.2026.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία γίνεται ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (κυβόλιθοι κλπ). Διαμορφώνονται με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση των οχημάτων καθώς και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης τοποθετούνται κολωνάκια στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, κατασκευάζονται θέσεις για φύτευση δένδρων, και τοποθετείται χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους. Στα πεζοδρόμια κατασκευάζονται οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης, και σε κατάλληλες θέσεις κατασκευάζονται ράμπες αναπήρων καθώς επίσης δημιουργείται καταβιβασμός πεζοδρομίων και κρασπέδων σε θέσεις όπου υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Βασικό στοιχείο της εργολαβίας είναι ο ηλεκτροφωτισμός με σύγχρονα και οικολογικά δίκτυα, και παράλληλη αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων. Τέλος αυξάνεται το υφιστάμενο ποσοστό φύτευσης, βελτιώνοντας το μικρόκλιμα της περιοχής

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου (μετά την 1^η παράταση) έχει οριστεί η 31/12/2025. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

1. Κατά την προβλεπόμενη, από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον ανάδοχο και διόρθωσης / έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω τροποποίησής τους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 1^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες)
2. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες)
3. Καθυστερήση πληρωμής του 3ου και του 4^{ου} λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 19000/3.12.2024 και 5073/20.03.2024 ενώ τελικά εισπράχθηκαν την 5/5/2025 και 07/07/2025 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του λογαριασμού, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, όπως και έγινε. Με βάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3^{ου} λόγου είναι για την καθυστέρηση πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού, 116ημέρες (114+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για την καθυστέρηση πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού, 69 ημέρες (67+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου)
4. Λόγω της αναμονής έγκρισης της ένταξης στην εργολαβία πεζοδρομίων οδών που γειτνιάζουν στο έργο, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης ανακατασκευής αντί για πεζοδρόμια οδών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

και χώρους της εργολαβίας που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν χρήζουν ανακατασκευής χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Εξαιτίας αυτού του λόγου, εκτιμάται καθυστέρηση 7 ημερών.

Ως εκ τούτου προτείνεται, κατόπιν της υπ αριθμό 18753/30.10.2025 αίτησης του αναδόχου για το σύνολο των προαναφερόμενων λόγων, η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες δώδεκα ημέρες (212) , ήτοι έως τις 31/07/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά διακόσιες δώδεκα ημέρες (212) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, ήτοι μέχρι τις 31/07/2026».

Στη συνέχεια η κα Χατζηδάκη ενημέρωσε το σώμα ότι η πρόταση τελικά της διοίκησης είναι να δοθεί παράταση για ένα (1) μήνα και στη συνέχεια θα επανεξετάσουν εάν χρειάζεται επιπλέον παράταση.

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ.πρωτ. 22829/19-12-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30.10.25 αίτησης του αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ», της από 19-12-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο «ΤΕΚΑ ΑΕ», κατά ένα (1) μήνα, «με αναθεώρηση» (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου (μετά την 1η παράταση) έχει οριστεί η 31/12/2025 και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα: α)Κατά την προβλεπόμενη, από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον ανάδοχο και διόρθωσης / έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω τροποποίησής τους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 1ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες) β) Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες) γ)Καθυστέρηση πληρωμής του 3ου και του 4ου λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 19000/3.12.2024 και 5073/20.03.2024 ενώ τελικά εισπράχθηκαν την 5/5/2025 και 07/07/2025 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του λογαριασμού, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, όπως και έγινε. Με βάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3ου λόγου είναι για την καθυστέρηση πληρωμής του 3ου λογαριασμού, 116ημέρες (114+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για την καθυστέρηση πληρωμής του 4ου λογαριασμού, 69 ημέρες (67+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και δ) Λόγω της αναμονής έγκρισης της ένταξης στην εργολαβία πεζοδρομίων οδών που γειτνιάζουν στο έργο, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χρήζουν άμεσης ανακατασκευής αντί για πεζοδρόμια οδών και χώρους της εργολαβίας που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν χρήζουν ανακατασκευής χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Εξαιτίας αυτού του λόγου, εκτιμάται καθυστέρηση 7 ημερών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30.10.25 αίτηση του αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ» και την από 19-12-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λιακόπουλος Χρήστος και Μπινίσκος Αναστάσιος
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «κατά» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ