

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 29

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6**

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **1^η Μαρτίου 2018** ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ **10:00** μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **2915/23-2-2018** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερούκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 6-2-2018 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού», που αφορά στην παράταση εργασιών του έργου .

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 18/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **180.000,00 €** με ΦΠΑ
Με την αριθμό **68/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης –Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία :MSKAT CIVIL WORKS ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.ΚΑΤΟΣΤΑΣΡΑΣ Η. Ο.Ε
3. Στις 18/9/2017 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 13347 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **53.940,87 €**. πλέον ΦΠΑ **12.945,81€** ήτοι συνολικά **66.886,68€**.

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών με ΓΕ+ΟΕ (18%) :	43.345,78 €
Απρόβλεπτα :	6.501,87€
Αναθεώρηση :	93,22 €
Απολογιστικές εργασίες	4.000,00€
Φ.Π.Α	12.945,81€
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	66.886,68€

4. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **64,62%**
5. Για την περάτωση του έργου, ορίστηκε προθεσμία 5 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Με τον υπ'αριθμ. πρωτ. **13350/18.9.2017** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου , οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτ. Μηχανικός) και Καζάντζα Βασιλική (Αρχ/των)

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση περιοχής

3. Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει η ανάπλασή της πλατείας η οποία έχει έκταση περίπου 2.500 m² θα γίνει εναρμόνιση με την ήδη ολοκληρωμένη ανάπλαση των υπαίθριων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού.

Γενικά θα γίνει πλήρη αποξήλωση των δαπέδοστρώσεων και των πεζοδρομίων, καθώς και αποξήλωση-καθαίρεση και διαμόρφωση των παρτεριών.

Στην αποκατάσταση των δαπέδων και των πεζοδρομίων θα χρησιμοποιηθούν, έγχρωμα μάρμαρα και κυβόλιθος

Θα αποξυλωθούν οι παλαιοί ιστοί φωτισμού και θα που αντικατασταθούν από νέους σε εναρμόνιση με τους ήδη υπάρχοντες στην όμορη πλατεία (Αγ. Φωτεινής).

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε χώρους που ήδη έχουν αναπλασθεί, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και που κατ'έκτίμηση θεωρούνται ότι εγκυμονούν κινδύνους για τη διέλευση των χρηστών.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την εκτέλεση του έργου υπήρχαν ημέρες βροχοπτώσεων και κακών καιρικών συνθηκών κατά τις οποίες δεν εκτελέστησαν εργασίες, επίσης υπάρχει η απορρόφηση των απροβλέπτων κατά 10% καθώς επίσης υπήρχε και καθυστέρηση για την οριστικοποίηση της επιλογής και προμήθειας του δαπέδου επίστρωσης στο κεντρικό τμήμα της πλατείας

Γενικό σύνολο αιτούμενης παράτασης **45 ημερολογιακές ημέρες.**

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων την χρονική παράταση του έργου.

**Κατόπιν τούτων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**την παράταση κατά 45 ημερολογιακών ημερών του έργου,
δηλαδή μέχρι και την 4/4/2018.»**

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και ειδικότερα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δακόπουλου Ευάγγελου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι παρόλο που είναι αντίθετοι με τη τσιμεντοποίηση της πλατείας θα ψηφίσουν θετικά ως προς τη χρονική παράταση περαίωσης του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 2199/2018 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 6-2-2018 αιτιολογικής έκθεσης παράτασης εργασιών του έργου, την αριθμ. πρωτ. 1992/2018 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση εργασιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του

Δ.Δ. Υμηττού» με ανάδοχο την εταιρεία :MSKAT CIVIL WORKS ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.ΚΑΤΟΣΤΑΣΡΑΣ Η. Ο.Ε, **κατά 45 μέρες** , (έως 4-4-2018) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1992/2-2-2018 αίτηση του αναδόχου και την από 6-2-2018 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση του έργου υπήρχαν ημέρες βροχοπτώσεων και κακών καιρικών συνθηκών κατά τις οποίες δεν εκτελέσθηκαν εργασίες, ενώ υπάρχει και η απορρόφηση των απροβλέπτων κατά 10% καθώς υπήρχε και καθυστέρηση για την οριστικοποίηση της επιλογής και προμήθειας του δαπέδου επίστρωσης στο κεντρικό τμήμα της πλατείας.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΚΚΑ Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΜΑΛΑΚΗ Κ.

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΜΕΝΕΞΗΣ ΣΤ.

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΛΑΜΠΡΟΥ Ν

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ