

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου
«Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών
Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 114

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 18

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :15

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30η Ιουλίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 8:45 μ.μ.** συνήλθε σε Έκτακτη - Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10744/26-7-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Μιχαήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

31	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του Προέδρου του Σώματος κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 18 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, της οποίας η αριθμ. πρωτ. 10744/26-7-2019 πρόσκληση κρίθηκε ως κατεπείγουσα από το Σώμα με την αριθμ. 105/2019 προηγούμενη απόφασή του και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 4-6-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην παράταση εργασιών του έργου .

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 62/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **331.674,35 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **136/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **«Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
4. Στις 15/03/2019 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 4081 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **267.479,32€** πλέον ΦΠΑ **64.195,03€** ήτοι συνολικά **331.674,35€**.

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών	:	196.897,73 €
ΓΕ+ΟΕ (18%)	:	35.441,59 €
Απρόβλεπτα (15%)	:	34.850,90 €
Αναθεώρηση	:	289,09 €
ΦΠΑ 24%	:	64.195,03 €

5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **61,21%**
6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία ΕΚΑΤΟ (100) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **23/06/2019**.
7. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. **4081/15-3-2019** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός) και Τούνα Βαρβάρα (Πολ. Μηχ. ΤΕ).

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων διαφόρων οδών
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανακατασκευή οδοστρωμάτων που χρήζουν ανακατασκευής.
Γενικά πραγματοποιούνται:
 - Φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλοτάπητα σε βάθος ανάλογα με τις παλαιότερες επιστρώσεις.
 - Εργασία ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης και προεπάλειψης .
 - Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ
 - Διαγράμμιση διαβάσεων
 - Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας.
 - Καθαιρέσεις σιδηρών κιγκλιδωμάτων και υφιστάμενων κολωνακίων σε διάφορα τμήματα οδών.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ζητείται σύμφωνα με την υπ αριθμό 7948/03-06-2019 αίτηση του εργολάβου, παράταση **3 μηνών**, ήτοι μέχρι **23-09-2019**, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των αργιών του Πάσχα, της Πρωτομαγιάς και των εκλογών της 26^{ης} Μαΐου.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση συμφωνεί με την παράταση του έργου για **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** λόγω των ανωτέρω, καθώς και των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον ΟΤΕ για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στους ίδιους δρόμους - εργασία που πρέπει να προηγηθεί - ήτοι έως τις **22-08-2019** και είναι κατεπείγον διότι θα λήξει ο συμβατικός του χρόνος και δεν θα μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες υλοποίησης.

Κατόπιν τούτων

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της παράτασης του έργου για τους ως άνω λόγους »

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καράμπαμπα, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 8152/2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 4-6-2019 αιτιολογικής έκθεσης παράτασης εργασιών του έργου, την αριθμ. πρωτ. 7948/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση εργασιών, της αριθμ. 105/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο την εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, κατά **3 μήνες, ήτοι έως 23-9-2019** για τη άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα την αριθμ. πρωτ. 7948/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου και την από 4-6-2019 αιτιολογική – έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των αργιών του Πάσχα, της Πρωτομαγιάς και των εκλογών της 26^{ης} Μαΐου καθώς και των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον ΟΤΕ για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών

στους ίδιους δρόμους - εργασία που πρέπει να προηγηθεί - θα λήξει ο συμβατικός του χρόνος και δεν θα μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες υλοποίησης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΖΗΣΗΣ Ι.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.	ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ