

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 139

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 30

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :3

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **26η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ΩΡΑ **9:30** μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **12779/20-9-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ παρά μόνο της παράτασης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν» και έθεσε υπόψη του Σώματος την από 19-9-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ανωτέρω έργου, που αφορά στην παράταση εργασιών.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 44/2018
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 55.000,00 € με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **172/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΕΔΕ Σταθός Πέτρος.
3. Στις 2//2019 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2941/22-2-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **32.450,00** με ΦΠΑ.
Μέση έκπτωση του έργου είναι : **41%**
4. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **22/5/2019**. Με την 1^η παράταση το έργο είχε διάρκεια εκτέλεσης μέχρι 22-8-2019.
5. Με έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός) και Τσάιμος Αλκιβιάδης μηχανολόγος μηχανικός.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στον 7^ο παιδικό σταθμό, μετά από έγκριση μελέτης από την Πυροσβετική υπηρεσίας.
3. Επειδή εκκρεμεί η συνδεση του δικτύου πυρανίχνευσης του παιδικού σταθμού με το δίκτυο πυροσβεσης της ΕΥΔΑΠ, ζητείται νέα χρονική παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 60(εξήντα) ημερολογιακές ημέρες ούτως ώστε να γίνει σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και όλες τις απαραίτητες δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης.

Κατόπιν τούτων

Z H T E I T A I

Η έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 21-12-2019.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12759/2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 19-9-2019 αιτιολογικής έκθεσης παράτασης εργασιών του έργου, την αριθμ. πρωτ. 12758/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση εργασιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν» με ανάδοχο τον ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛ.ΣΤΑΘΑ, **κατά 2 μήνες, ήτοι έως 21-12-2019** για τη άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα την αριθμ. πρωτ. 12758/2019 αίτηση του αναδόχου του έργου και την από 19-9-2019 αιτιολογική –έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι, εκκρεμεί η σύνδεση του δικτύου πυρανίχνευσης του παιδικού σταθμού με το δίκτυο πυρόσβεσης της ΕΥΔΑΠ.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν

ΝΤΙΝΟΣ Ν

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ