

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Παράταση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 45

Σήμερα την **27^η Απριλίου 2023** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 5410/21-4-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
15	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελής	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάσης Ιωάννης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 31 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Γιαννοπούλου Κλεάνθη, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ.πρωτ5387/21-4-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 17/3/2023 Απολογιστική – Τεχνική έκθεση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΘΕΜΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

Α. Ιστορικό:

1. Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 57/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Αττική 2014-2020>> και εντάχθηκε στο ανωτέρω πρόγραμμα με προϋπολογισμό 790.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ η οποία προσέφερε έκπτωση 45,54% με την υπ. αρ. απόφαση 117/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 22/11/2021 για ποσό 430.182,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δέκα έξι (16) μήνες δηλαδή περάτωση του έργου την 20-03-2023.
5. Με την υπ αριθμ. 2181/10-2-2023 αίτηση του αναδόχου ζητείται πεντάμηνη (5) παράταση των εργασιών του ανωτέρω έργου. Επειδή έχουν μεσολαβήσει, λόγω του πολέμου, διαφορές καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, εισηγούμαστε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι 22-8-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ.5387/21-4-2023 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ.2181/10/02/2023 αίτηση της εταιρείας «ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ)», του από 22/11/2021 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της ως άνω

εταιρείας, της από 17-3-2023 Αιτιολογικής – Τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο **«Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»**, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΕΣΠΑ «|Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, με ανάδοχο την εταιρεία «ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ)», για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 22-8-2023, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2181/10-02-2023 αίτηση του εργολάβου και την από 17-3-2023 αιτιολογική - τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δώδεκα (12) θετικές ψήφους
- Δεκαέξι (16) δήλωσαν λευκό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν λευκό είναι οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κων/νος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος, Μπόκαρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος, Χριστινάκη Όλγα, Κρούσος Μενέλαος, Τζιβελέκας Ιωάννης, Τσιλίφης Νικόλαος και Βογιατζόγλου Αργυρούλα.

Η απόφαση είναι ομόφωνη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4623/2019 και της αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.	
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.	
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΡΟΥΣΣΟΥ Κ.
	ΛΕΜΠΕΣΗΣ-
	ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΓΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ