

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΜΑΪΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Παράταση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 54

Σήμερα την **29^η Μαΐου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ.πρωτ.**7373/25-5-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
24	Μπουρνελής	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

25	Ντίνος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Ολγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάτης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον **επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, προκειμένου να εισηγηθεί το **6^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελής Νικόλαος και Αργιανός Δημήτριος.

Ο κος Βαρβιτσιώτης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ.πρωτ.5705/27-4-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 27/4/2023 Αιτιολογική – Τεχνική έκθεση του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ” η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Παράτασης Εργασιών)

Ο ανάδοχος Νικόλαος Τσιλιμιδός του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ” κατόπιν αιτήματος με αριθ. πρωτ.: 5363/21-04-2023 ζητά τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης (αριθ. πρωτ.: 11083/23-09-2022, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011371539 2022-10-06) κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 23-09-2023 με αρχικό χρόνο περαίωσης τις 23/05/2023.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/ση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη την παράταση του έργου δεδομένου ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών επειδή δεν επιτράπησαν εργασίες κατ’ εντολή των διευθυντών των σχολικών συγκροτημάτων πέραν των ημερών που δεν λειτουργούσαν αυτές.

Ως εκ τούτου μέρος εργασιών έχουν εκτελεστεί κατά την διάρκεια σαββατοκύριακου και των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η παράταση κρίνεται λοιπόν απαραίτητη με παράταση έως τις 23/09/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 23/09/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου».

Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις προς ψήφιση σχετικά με τον χρονικό διάστημα της παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου. Η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για το χρονικό διάστημα έως 10/9/2023 και η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη έως 31/8/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει επί των δύο προτάσεων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5705/27-4-2023 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 5363/21-04-2023 αίτησης του αναδόχου «Νικολάου Τσιλιμιδού», με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης με αριθμ.πρωτ.11083/23-09-2022 με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011371569 2022-10-06 μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της ως άνω εταιρείας, της από 27/4/2023 Αιτιολογικής – Τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις προτάσεις όπως διαμορφώθηκαν κατά την συζήτηση του Σώματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»**, με ανάδοχο τον Νικόλαο Τσιλιμιδό για το χρονικό διάστημα έως τις 10-09-2023, όπως διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση του Σώματος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε

- Δέκα επτά (17) Θετικές ψήφους υπέρ της πρότασης της Διοίκησης παράτασης του έργου έως 10/9/2023. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν υπέρ (ονομαστικά) είναι οι κ.κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος, Αναστασόπουλος Νικόλαος, Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης, Βερύκιος Δημήτριος, Βογιατζόγλου Αργυρούλα Γιαννακούρας Δημήτριος, Γιαννοπούλου Κλεάνθη, Θάνου Χρυσούλα, Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη, Κατσαρός Θεόδωρος, Λιακόπουλος Χρήστος, Λιούτας Κων/νος, Σκιαδοπούλου Γεωργία, Σταυριανουδάκης Κων/νος-Νεκτάριος, Τζιβελέκας Ιωάννης, Τσιλίφης Νικόλαος και Τσούτσουρας Δημήτριος
- Εννέα (9) Αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν κατά της πρότασης της Διοίκησης είναι οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κων/νος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λαγδά Δέσποινα, Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Μητροβγένης Γεώργιος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης παράτασης του έργου έως 31/8/2023.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΑΓΔΑ Δ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΕΜΠΕΣΗΣ-
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.	ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α	
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
	Κ.
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ