

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΜΑΪΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Παράταση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 55

Σήμερα την **29^η Μαΐου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ.πρωτ.**7373/25-5-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ

27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάτης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον **επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, προκειμένου να εισηγηθεί το **7^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελής Νικόλαος και Αργιανός Δημήτριος.

Ο κος Βαρβιτσιώτης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 5407/21-04-2023 αίτηση της εταιρείας «**ΠΕΤΚΑ Α.Ε.**» και το αριθμ.πρωτ. 6076/4-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 27/4/2023 Αιτιολογική – Τεχνική έκθεση του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ** » η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ανάδοχος : «ΠΕΤΚΑ Α.Ε.»

Επιβλέποντες: Αλκιβιάδης Τσάιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα αιτιολογική έκθεση κρίνουμε αναγκαία την έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατό (100) ημέρες λόγω διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος εντός των εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο «Κατασκευή, Επισκευή & Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προϋπολογισμός του έργου: **1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).**
2. Με την αριθμ. 55/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 87193/2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Με την αριθμ. 15/2021 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
4. Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «**ΠΕΤΚΑ Α.Ε.**» με μέση έκπτωση **23,00%.**
5. Στις **22.09.2021** υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση του έργου, ποσού ύψους **769.999,97€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).**
6. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι διάστημα **14 μηνών**, ήτοι μέχρι **22.11.2022.**
7. Με το υπ' αριθμ. **10428/23.09.2021** Έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Τσάιμος Αλκιβιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στις παρεμβάσεις ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Προβλέπεται η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των γυμναστηρίων, καθώς και εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα τα κτίρια να είναι κοστοβόρα ενεργειακά.

Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα μεταλλικά μονά υαλοστάσια, με νέα διπλά θερμομονωτικά υαλοστάσια αλουμινίου, θα τοποθετηθούν νέοι σύγχρονοι λέβητες και καυστήρες θέρμανσης και θα γίνει αντικατάσταση των ηλιακών συλλεκτών ζεστού νερού.

Επίσης θα γίνει ουσιαστική αναβάθμιση του φωτισμού του αθλητικού χώρου των γηπέδων καθώς και των υπολοίπων χώρων, αλλάζοντας τις παλαιές λάμπες με νέες led.

Θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών, των αποδυτηρίων αθλητών και των τουαλετών κοινού, θα αντικατασταθούν ορισμένες θύρες με καινούργιες, ενώ θα τοποθετηθούν και πυράντοχες σε χώρους όπου απαιτείται. Ακόμα, θα αντικατασταθούν εξωτερικά κιγκλιδώματα, θα τοποθετηθούν ερμάκια στα αποδυτήρια αθλητών και θα διαμορφωθούν οι χώροι πρόσβασης στους χώρους, καθώς και θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης των χρωματισμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Γυμναστηρίων. Τέλος, θα γίνει αντικατάσταση των πάνελ πλάγιας κάλυψης & στέγασης, τα οποία λόγω παλαιότητας έχουν προβλήματα στεγανότητας.

Με την υπ. Αριθ. 9/15.02.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου 4938/2022, Άρθρο 153 παρ. 1.α περί επείγουσών ρυθμίσεων για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, τροποποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 22.05.2023.

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ως άνω Νόμου 4938/2022 στο πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια της τροποποίησης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Με την παρούσα αιτιολογική έκθεση εισηγούμαστε θετικά ως προς την με Α.Π. ΔΔ-Υ 5407/21.04.2023 αίτηση του ανάδοχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή, Επισκευή & Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού» περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης κατά εκατό (100) ημέρες, ήτοι ημερομηνία περάτωσης του την 30.08.2023 λόγω διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος εντός των εγκαταστάσεων του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4782/2021 παρ. 5 ισχύει ότι «με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας».

Περαιτέρω λαμβάνεται υπόψη ότι η διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος του Δήμου Δάφνης - Υμηττού εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων δημιουργεί στον ανάδοχο αντικειμενικό κώλυμα ως προς το χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου κατά την ορισθείσα ημερομηνία.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να γίνει δεκτό το με Α.Π. ΔΔ-Υ 5407/21.04.2023 αίτημα παράτασης του έργου «με αναθεώρηση» κατά εκατό (100) ημέρες, καθώς προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 66 του Νόμου 4782/2021.

Η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου λόγω των ως άνω δύναται να οριστεί την 30.08.2023.

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 6076/4-5-2023 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 5407/21-04-2023 αίτησης της εταιρείας «**ΠΕΤΚΑ Α.Ε.**» με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ**», της από 27/4/2023 Αιτιολογικής – Τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ** με ανάδοχο της εταιρεία **«ΠΕΤΚΑ Α.Ε.»**, με «αναθεώρηση» κατά εκατό (100) ημέρες, καθώς προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 66 του Νόμου 4782/2021, ήτοι λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης την 30-08-2023, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5407/21-04-2023 αίτηση της εταιρείας και την από 27/4/2023 αιτιολογική - τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.

ΛΑΓΔΑ Δ.
ΛΕΜΠΕΣΗΣ-
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Κ.

ΘΑΝΟΥ Χ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ