



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης Απριλίου 2024**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 74**

Σήμερα την **23<sup>η</sup> Απριλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **8<sup>η</sup> τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 5940/19-04-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2<sup>ος</sup> όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ                | ΟΝΟΜΑ              | ΙΔΙΟΤΗΤΑ            | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Αδάμ                   | Χρήστος            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 2.  | Αναστασόπουλος         | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 3.  | Ανδρουλάκης            | Ανδρέας            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 4.  | Αντωνιάδης             | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 5.  | Αργιανός               | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 6.  | Βεργιτσάκης            | Εμμανουήλ          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 7.  | Βογιατζόγλου           | Αργυρούλα          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 8.  | Γιαννακούρας           | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 9.  | Δαουλάρης              | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 10. | Θεοδωρόπουλος          | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 11. | Καρακώνη               | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.   | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 12. | Κατσαρός               | Θεόδωρος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 13. | Λιούτας                | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 14. | Λύκου                  | Σοφία              | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 15. | Μαγγίτα Διαμάντη       | Ανδριάννα          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 16. | Μέλιος                 | Αριστοτέλης        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 17. | Μπινίσκος              | Αναστάσιος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 18. | Μπούζη-<br>Λιακοπούλου | Σονίλα (Βάσω)      | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|     |                |                   |                     |                            |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 19. | Μπουρνελές     | Νικόλαος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ                      |
| 20. | Νάστος         | Γεώργιος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ                      |
| 21. | Σαμάντης       | Κωνσταντίνος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ                      |
| 22. | Σκοπελίτου     | Ελπίδα            | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ                    |
| 23. | Τζιβελέκας     | Ιωάννης           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ                      |
| 24. | Τόλια-Κηπουρού | Ευθαλία (Ναυσικά) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ                    |
| 25. | Τσιλίφης       | Σπυρίδων          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ                       |
| 26. | Τσούτσουρας    | Δημήτριος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ                      |
| 27. | Χατζηδάκη      | Μαρία             | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     | ΠΑΡΟΥΣΑ<br>με τηλεδιάσκεψη |
| 28. | Χρήστου        | Χρήστος           | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       | ΠΑΡΩΝ                      |
| 29. | Χριστινάκη     | Όλγα              | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ                    |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **10<sup>ο</sup> θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 5013/1-4-2024 αίτηση του αναδόχου ΤΕΚΑ ΑΕ και το αριθμ.πρωτ. 5080/2-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 3-4-2024 Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : **«Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή:Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ Α.Ε.
6. Προϋπολογισμόςέργου:7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό:5.035.366,28 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Περιφέρεια Αττικής**

**2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Η υπ' αριθμ. 8/2018 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9729.01.028

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 12/07/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 36,26% (τριάντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 196/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup>πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α.Ε.

Στις 08/11/2022 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 5.035.366,73€ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.+Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών και αναθεώρησης).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε εξακόσιες (600) ημέρες.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την αρ 43/21.2.2024 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ)

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπτυξη και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Δ.Κ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, ικανό να χαρακτηρίσει τον πολεοδομικό ιστό του κέντρου της πόλης, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή βαριά χρήση. Ακόμη, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών, οργανωμένους και με χώρους πρασίνου, να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης των πεζών, με τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και τέλος να υπάρχει διευθετημένη στάθμευση και απρόσκοπτη ροή των αυτοκινήτων, με τη μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους διακινούμενους πεζούς.

Σημαντικό μέρος του όλου έργου αποτελεί η ανακατασκευή της πλατείας Δημαρχείου. Εντός της πλατείας και σε περίοπτη θέση, υφίσταται νομίμως ισόγειο κτίσμα μεθ υπογείου. Το εν λόγω κτίσμα κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης (2018), ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν απαιτείτο κάποια ιδιαίτερη επέμβαση. Στην προγραμματική σύμβαση, άρθρο 2 <περιοχή εκτέλεσης του έργου>, προβλέπεται συνολικά η ανακατασκευή της πλατείας Δημαρχείου και των πέριξ αυτής οδών.

### 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε εξακόσιες (600) ημέρες. Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες αποτύπωσης των υφισταμένων οδών. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

1. Για να αποφευχθεί η έντονη όχληση των Δημοτών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων (αρχές του έτους 2023), το έργο εκτελείτο με μειωμένους ρυθμούς, ομοίως για την εορταστική περίοδο του Πάσχα του 2023 και των Χριστουγεννιάτικων εορτών 2024
2. Η αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επιτρέπει στον Ανάδοχο την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία Αρχαιολόγου.
3. Κατά την, προβλεπόμενη από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον Ανάδοχο και διόρθωσης/έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται σε τροποποίηση σχεδίων λόγω τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, κλπ.
4. Κατά την ανακατασκευή της Πλατείας Δημαρχείου, έλαβαν χώρα αρκετοί βανδαλισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις της κατασκευής

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου.

Προτείνει την παράταση της προθεσμίας του έργου **κατά 250 ημέρες**.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου να αλλάξει από 600 ημέρες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) σε 850 ημέρες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5080/2-4-2024 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 5013/1-4-2024 αίτησης παράτασης του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., της από 3-4-2024 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» με ανάδοχο την ΤΕΚΑ Α.Ε., κατά 250 μέρες, ως εκ τούτου, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου να αλλάξει από 600 ημέρες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) σε 850 ημέρες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5013/1-4-2024 αίτηση παράτασης του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε. και την από 3-4-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου α) για την μη όχληση των Δημοτών, μετατοπίστηκε η έναρξη εργασιών για μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων (αρχές του έτους 2023), καθώς και στο χρονικό διάστημα των Χριστουγεννιάτικων εορτών 2023 (για τις αρχές του έτους 2024), β) η αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία Αρχαιολόγου, γ) κατά την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον Ανάδοχο και διόρθωσης/έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται σε τροποποίηση σχεδίων λόγω τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, κλπ. και γ) κατά την ανακατασκευή της Πλατείας Δημαρχείου, έλαβαν χώρα αρκετοί βανδαλισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις της κατασκευής.

Σημειώνεται ότι

- Στην ανωτέρω απόφαση:
  - δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Λύκου Σοφία και Χριστινάκη Όλγα
  - δήλωσαν «ΠΑΡΩΝ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος και Τσούτσουρας Δημήτριος
- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Τόλια- Κηπουρού Ναυσικά

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**