

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :127

Σήμερα την **10^η Ιουλίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **12^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 10316/5-07-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών**, παρίσταντο **26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **6^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ.πρωτ.10104/2-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας διαβιβάζουν το αριθ. πρωτ.: 9258/18-6-2024 αίτημα παράτασης προθεσμίας σύμβασης της αναδόχου εταιρείας της μελέτης με τίτλο **«Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών»**, για το λόφο Γερμανού καθώς και την από 2-7-2024 αιτιολογική έκθεση της Υπηρεσίας για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής:

«1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη μελέτη με τίτλο: **«Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών».**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.
6. Προϋπολογισμός μελέτης : 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **ιδίους πόρους του Δήμου.**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 25/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου με Κ.Α.: 30.7421.0015.

Με την υπ' αρ. αποφ. 243/14-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η διενέργεια και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ : ΡΩ1ΙΩ9Φ-2Γ5).

Με την υπ' αρ. πρωτ. 10341/20-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 23PROC013130265/21-07-2023, προσκλήθηκε η εταιρεία Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε.»

Με την υπ' αριθμ. 255 /26-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε η μελέτη (ΑΔΑ : 6ΤΩΞΩ9Φ-ΦΗΠ/27-07-2023 και ΑΔΑΜ : 23ΑWRD013164053/27-07-2023).

Την 1-8-2023/ ΑΠ:10883 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της αναδόχου εταιρείας Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. ποσού 18.209,90 € με ΦΠΑ.

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υπ' αρ. πρωτ. 9258/18-6-2024 αίτηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης πράξης εφαρμογής είναι ο Λόφος Γερμανού, όπου σύμφωνα με το από 23-10-2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 395ΑΑΠ/8-11-2013) «Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 (περιοχή Κορυφή του λόφου Γερμανού) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης». Για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού απαιτείται η σύνταξη πράξης εφαρμογής για την περιοχή και η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής.

Η μελέτη Πράξης Εφαρμογής είναι η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης στο σχέδιο και στο έδαφος, ενώ η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής είναι η οριστική μεταγραφή τους με κωδικούς ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ. αρ 25/2022 μελέτη της υπηρεσίας.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική συνολική διάρκεια της μελέτης έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ελέγχου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής προέκυψαν τα εξής :

1. Με την με αρ. πρωτ. 16192/28-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλλε τοπογραφικά –κτηματογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.

2. Με την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 30 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της απουσίας ιδιοκτητών.

3. Με το με αρ. πρωτ. 1861/2-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία σαράντα μία (41) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση.

4. Με την με αρ. πρωτ. 3658/4-3-2024 αίτησή του ο Ανάδοχος υπέβαλλε πίνακα και διαγράμματα πράξης εφαρμογής προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

5. Με την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 15 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας λόγω αδυναμίας ιδιοκτητών να προσέλθουν εγκαίρως.

6. Με το με αρ. πρωτ. 7271/17-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία δέκα επτά (17) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση.

7. Επίσης, λόγω των καθυστερήσεων των ιδιοκτητών να υποβάλουν εγκαίρως τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, διαβιβάζονταν στον Ανάδοχο ανά διαστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώσεις ιδιοκτησίας για επεξεργασία.

Κατά την διάρκεια της ανάρτησης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να ανασυνταχθούν οι πίνακες της πράξης εφαρμογής και τα διαγράμματα στην τελική τους μορφή ώστε η πράξη εφαρμογής να κυρωθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Εν συνεχεία πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής με τα στοιχεία του Εθνικού κτηματολογίου προκειμένου η πράξη να καταχωρηθεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο.

Για τις παραπάνω εργασίες οι διαδικασίες ελέγχων, διορθώσεων και τελικών εγκρίσεων είναι χρονοβόρες και απαιτούν παραπάνω χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Προτείνει την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά **έξι (6) μήνες**.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης προτείνεται να αλλάξει από δώδεκα (12) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) σε δεκαοκτώ (18) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) ήτοι μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας.»

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 10104/2-7-2024 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, της αριθμ.πρωτ. 9258/2024 αίτησης της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε», κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» που αφορά τη μελέτη με τίτλο «**Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών**» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή η προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης προτείνεται να αλλάξει από δώδεκα (12) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) σε δεκαοκτώ (18) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης) ήτοι μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 9258/2024 αιτήματος της ως άνω αναδόχου εταιρείας και του αριθμ.πρωτ. 10104/2-7-2024 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ