



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 161

Σήμερα την **30^Η Οκτωβρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **16^Η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 16448/25-10-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
12.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **7^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 15350/7-10-2024 αίτηση του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και το αριθμ.πρωτ. 15517/7-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 9-10-2024 Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)**

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε..τ
6. Προϋπολογισμός έργου: 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 1.509.815,28 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025 «Οδικές Υποδομές»

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 6/2023 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 4.5 "Οδικές Υποδομές" (κωδ. Πρόσκλησης Π86-0,5 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6150), με ΚΑ:64.7323.0002.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 29/05/2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 39,77% (τριάντα εννιά και εβδομήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 124/2023 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013674552)

Στις 21/11/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ποσού 1.509.815,28 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., αποβλέπων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013802316).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες.

Στις 27/03/2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με την υπ αριθμο 59/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης Υμηττού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στις 22.05.2024 το ΔΣ με την υπ. αριθμ. 97/2024 απόφαση, ενέκρινε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 21/11/2024.

Στις 24/4/2024 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6171 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού, και με το υπ. αριθμ. πρωτ. 6581/01.05.2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε η αποδοχή της.

Στις 7/10/2024 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 15350, αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά έξι μήνες (21/05/2025), λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών του.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι Στην περιοχή του Δήμου, υπάρχουν πολλές φθορές στις οδούς των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου μας (Δάφνης – Υμηττού) εξαιτίας κυρίως των συνδέσεων των νέων ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης- ύδρευσης, και κυρίως από τα νέα δίκτυα του φυσικού αερίου, τις υπόγειες οπτικές ίνες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π. Επίσης σημαντικές φθορές των οδοστρωμάτων οφείλονται σε πλημμύρες λόγω βροχών αλλά και στις σύνηθες φθορές λόγω της μη επέμβασης σε αυτά επί πολλά έτη. Βέβαια ο Δήμος με τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες ανταποκρίθηκε κατά το δυνατόν, για την διόρθωση – συντήρηση του οδικού δικτύου ώστε να αίρονται οι επικινδυνότητες σε αυτό. Το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής των οδοστρωμάτων των οδών που περιλαμβάνονται στην μελέτη τόσο στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης όσο και στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο έργο έχουν ως ακολούθως: Φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. Στην εργασία αυτή θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τις παλαιές ζημιές που δεν έχουν συντηρηθεί εντέχνως (τοπική επέμβαση στην υπόβαση). Εργασία ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης σε όλη την επιφάνεια της οδού. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ.. Διαγράμμιση διαβάσεων σε σχολεία, και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λόγω καθυστέρησης πληρωμής του αναδόχου εξαιτίας αντικειμενικών προβλημάτων του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών), υπάρχει προσωρινή παύση εργασιών. Ως εκ τούτου προτείνεται, κατόπιν της υπ αριθμό 15350/07.10.2024 αίτησης του αναδόχου η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά έξι μήνες, ήτοι έως τις 21/05/2025, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, καθώς οι εργασίες δεν δύναται να προχωρήσουν

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά έξι μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις 21/05/2025». Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 15517/2024 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 15350/7-10-2024 αίτησης παράτασης της αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., της από 9-10-2024 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., **κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 21-5-2025**, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του αναδόχου εξαιτίας αντικειμενικών προβλημάτων του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 15350/7-10-2024 αίτηση παράτασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και την από 9-10-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Μέλιος Αριστοτέλης και Τσιλίφης Σπυρίδωνας
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος και Τσούτσουρας Δημήτριος

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ