



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού “ Μελίνα Μερκούρη”».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 162

Σήμερα την **30^Η Οκτωβρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **16^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 16448/25-10-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
12.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμαντή	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **8^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 5402/2024 αίτηση της αναδόχου Α.Σ.Α ΑΤΕ και το αριθμ.πρωτ. 16410/24-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 24-10-2024 Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού “Μελίνα Μερκούρη”» η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού “Μελίνα Μερκούρη”»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: Α.Σ.Α ΑΤΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 1.910.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 1.372.207,34 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Περιφέρεια Αττικής – Πόροι Δήμου Δάφνης -Υμηττού

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.910.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 25/2017 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 65/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΙΩ9Φ-ΥΞΓ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9777.01.116 και μέχρι του ποσού των 1.625.000,00€ και από πόρους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με ΚΑΕ 7326.0001 για το υπόλοιπο ποσό των 285.000,00€ σύμφωνα με την από 18/03/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης -Υμηττού.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 27/04/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η Α.Σ.Α. ΑΤΕ . η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 28,16% (είκοσι οκτώ και δεκαέξι εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 136/2022 (ΑΔΑ ΨΣΖΜΩ9Φ-Υ76) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Α.Σ.Α ΑΤΕ (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011262175)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στις 05/10/22 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της αναδόχου εταιρείας Α.Σ.Α. ΑΤΕ ποσού 1.372.207,34 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011379552).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε εξακόσιες ημερολογιακές ημέρες (600) ημέρες ήτοι έως 27/05/2024.

Στις 16/11/2023 με το υπ. αριθμ. πρωτ. 15517 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε αποδεκτή η από 03.11.2022 με αρ. πρωτ. 14884 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω εντολής του Δασαρχείου Πεντέλης.

Στις 08/04/2024 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 5402, αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, ίσης με το χρονικό διάστημα της διακοπής εργασιών, ήτοι έως 27/06/2026.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"» προβλέπει την αναζωογόνηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού 'Μελίνα Μερκούρη' που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Δάφνης- Υμηττού με τον Δήμο Βύρωνα. Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης του χώρου

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το έργο εκτελούνταν μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, όμως την 17.02.2023 δόθηκε εντολή από το Δασαρχείο για άμεση παύση εργασιών. Ως εκ τούτου, ο χώρος έχει αφεθεί ως ένα ανοικτό εργοτάξιο με όλους τους κινδύνους που ενέχει αυτό και παρά το γεγονός ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ανάδοχος εταιρεία επισκέπτεται και επιδιορθώνει τα μέτρα ασφαλείας, η κατάσταση του χώρου δεν είναι ασφαλής για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. Δεδομένου ότι από μεριάς τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και από τον Φορέα Υλοποίησης του έργου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με το Δασαρχείο Πεντέλης και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να δοθεί λύση, σκόπιμο είναι το έργο να είναι σε ισχύ, και επειδή πρόκειται για χρηματοδοτούμενο έργο, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, και δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ως εκ τούτου προτείνεται, κατόπιν της υπ αριθμό 5402/2024 αίτησης του αναδόχου, η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ίσης με το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών έως σήμερα, ήτοι έως τις 27/06/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, καθώς οι εργασίες δεν δύναται να προχωρήσουν

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου, ίσης με το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών έως σήμερα, ήτοι μέχρι τις 27/06/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 16410/2024 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 5402/2024 αίτησης παράτασης της αναδόχου Α.Σ.Α ΑΤΕ, της από 24-10-2024 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού "Μελίνα Μερκούρη"» με ανάδοχο την Α.Σ.Α ΑΤΕ, με το

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών έως σήμερα, ήτοι μέχρι τις 27/06/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5402/2024 αίτηση παράτασης της αναδόχου Α.Σ.Α ΑΤΕ και την από 24-10-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι το έργο εκτελούνταν μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, όμως την 17.02.2023 δόθηκε εντολή από το Δασαρχείο για άμεση παύση εργασιών. Ως εκ τούτου, ο χώρος έχει αφεθεί ως ένα ανοικτό εργοτάξιο με όλους τους κινδύνους που ενέχει αυτό και παρά το γεγονός ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ανάδοχος εταιρεία επισκέπτεται και επιδιορθώνει τα μέτρα ασφαλείας, η κατάσταση του χώρου δεν είναι ασφαλής για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. Δεδομένου ότι από μεριάς τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και από τον Φορέα Υλοποίησης του έργου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με το Δασαρχείο Πεντέλης και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να δοθεί λύση, σκόπιμο είναι το έργο να είναι σε ισχύ, και επειδή πρόκειται για χρηματοδοτούμενο έργο, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, και δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου και οι εργασίες δεν δύναται να προχωρήσουν.

Σημειώνεται ότι

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Μέλιος Αριστοτέλης και Τσιλίφης Σπυρίδωνας
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ