



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Ιανουαρίου 2025**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης: «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 9**

Σήμερα την **31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **2<sup>η</sup> τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 1468/27-01-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2<sup>ος</sup> όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ            | ΟΝΟΜΑ         | ΙΔΙΟΤΗΤΑ            | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Αδάμ               | Χρήστος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 2.  | Αναστασόπουλος     | Νικόλαος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 3.  | Ανδρουλάκης        | Ανδρέας       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 4.  | Αντωνιάδης         | Κωνσταντίνος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 5.  | Αργιανάς           | Δημήτριος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 6.  | Βεργιτσάκης        | Εμμανουήλ     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 7.  | Βογιατζόγλου       | Αργυρούλα     | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 8.  | Γιαννακόπουλος     | Ιωάννης       | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     | ΠΑΡΩΝ             |
| 9.  | Γιαννακούρας       | Δημήτριος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 10. | Δαουλάρης          | Γεώργιος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 11. | Θεοδωρόπουλος      | Δημήτριος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 12. | Κατσαρός           | Θεόδωρος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 13. | Λιακόπουλος        | Χρήστος       | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.   | ΠΑΡΩΝ             |
| 14. | Λιούτας            | Κωνσταντίνος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 15. | Λύκου              | Σοφία         | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 16. | Μαγγίτα Διαμάντη   | Ανδριάννα     | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 17. | Μέλιος             | Αριστοτέλης   | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 18. | Μπινίσκος          | Αναστάσιος    | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 19. | Μπούζη-Λιακοπούλου | Σονίλα (Βάσω) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 20. | Νάστος             | Γεώργιος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 21. | Σαμάντης           | Κωνσταντίνος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 22. | Σκοπελίτου         | Ελπίδα        | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 23. | Τζιβελέκας         | Ιωάννης       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|     |                |                   |                     |         |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|---------|
| 24. | Τόλια-Κηπουρού | Ευθαλία (Ναυσικά) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 25. | Τσιλίφης       | Σπυρίδων          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ   |
| 26. | Τσούτσουρας    | Δημήτριος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ   |
| 27. | Χατζηδάκη      | Μαρία             | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 28. | Χρήστου        | Χρήστος           | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       | ΠΑΡΩΝ   |
| 29. | Χριστινάκη     | Όλγα              | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 29** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Λιούτα, προκειμένου να εισηγηθεί το **7<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 686/14-1-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» και το αριθμ.πρωτ. 725/15-1-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 15-1-2025 Αιτιολογική έκθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών» για το Λόφο Γερμανού η οποία αναφέρει τα εξής:

### «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

#### **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη μελέτη με τίτλο: **«Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών».**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.
6. Προϋπολογισμός μελέτης : 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **ιδίους πόρους του Δήμου.**
- 9.

#### **2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 25/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου με Κ.Α.: 30.7421.0015.

Με την υπ' αρ. αποφ. 243/14-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η διενέργεια και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ( ΑΔΑ : ΡΩ1ΙΩ9Φ-2Γ5 ).

Με την υπ' αρ. πρωτ. 10341/20-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 23PROC013130265/21-07-2023, προσκλήθηκε η εταιρεία Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε.»

Με την υπ' αριθμ. 255 /26-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε η μελέτη (ΑΔΑ : 6ΤΩΞΩ9Φ-ΦΗΠ/27-07-2023 και ΑΔΑΜ : 23ΑWRD013164053/27-07-2023).

Την 1-8-2023/ ΑΠ:10883 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της αναδόχου εταιρίας Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. ποσού 18.209,90 € με ΦΠΑ.

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 9258/18-6-2024 πρώτη αίτηση παρατάθηκε η προθεσμία σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 127/10-7-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας σύμβασης έως 1-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΙΓΩ9Φ-ΣΜΘ και ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜV015148551/2024-07-18).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατατέθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 686/14-01-2025 νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από την πρώτη παράταση, ήτοι μέχρι 1 Αυγούστου 2025.

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης πράξης εφαρμογής είναι ο Λόφος Γερμανού, όπου σύμφωνα με το από 23-10-2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 395ΑΑΠ/8-11-2013) «Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 (περιοχή Κορυφή του λόφου Γερμανού) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης». Για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού απαιτείται η σύνταξη πράξης εφαρμογής για την περιοχή και η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής.

Η μελέτη Πράξης Εφαρμογής είναι η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης στο σχέδιο και στο έδαφος, ενώ η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής είναι η οριστική μεταγραφή τους με κωδικούς ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ. αρ 25/2022 μελέτη της υπηρεσίας.

### 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική συνολική διάρκεια της μελέτης έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ελέγχου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής προέκυψαν τα εξής :

1. Με την με αρ. πρωτ. 16192/28-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλλε τοπογραφικά –κτηματογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.
  2. Με την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 30 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της απουσίας ιδιοκτητών.
  3. Με το με αρ. πρωτ. 1861/2-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία σαράντα μία (41) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση.
  4. Με την με αρ. πρωτ. 3658/4-3-2024 αίτησή του ο Ανάδοχος υπέβαλλε πίνακα και διαγράμματα πράξης εφαρμογής προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.
  5. Με την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 15 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας λόγω αδυναμίας ιδιοκτητών να προσέλθουν εγκαίρως.
  6. Με το με αρ. πρωτ. 7271/17-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία δέκα επτά (17) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση.
  7. Επίσης, λόγω των καθυστερήσεων των ιδιοκτητών να υποβάλουν εγκαίρως τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, διαβιβάζονταν στον Ανάδοχο ανά διαστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώσεις ιδιοκτησίας για επεξεργασία.
  8. Κατά την διάρκεια της ανάρτησης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
  9. Μετά την παράταση της σύμβασης, ανασυντάχθηκαν οι πίνακες της πράξης εφαρμογής και τα διαγράμματα και με την με αρ. πρωτ. 14206/16-9-2024 αίτησή του ο Ανάδοχος τα υπέβαλλε στην Τεχνική Υπηρεσία, ώστε η πράξη εφαρμογής να αποσταλεί στην ΥΔΟΜ Αθηνών και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Αττικής για να κυρωθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
  10. Με το υπ' αρ. πρωτ. 14632/24-09-2024 έγγραφο του Δήμου διαβιβάστηκαν στην ΥΔΟΜ Αθηνών τα κτηματολογικά Διαγράμματα Εφαρμογής (Α.Π. 237749/27-9-2024) για θεώρηση ως προς τη σωστή εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  11. Κατόπιν των ανωτέρω, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την υπηρεσία και τον ανάδοχο, τα κτηματολογικά Διαγράμματα Εφαρμογής δεν έχουν θεωρηθεί ακόμα. Ενώ απεστάλη μετά την πάροδο τριών μηνών απ' την αίτηση, δηλ. στις 30-12-2024, ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Προϊστάμενο του τμήματος Όρων Δόμησης, για συμπλήρωση των κατατεθειμένων σχεδίων.
  12. Εν συνεχεία, όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω έλεγχοι και κυρωθεί η πράξη εφαρμογής με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής με τα στοιχεία του Εθνικού κτηματολογίου προκειμένου η πράξη να καταχωρηθεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο.
- Για τις παραπάνω εργασίες οι διαδικασίες ελέγχων, διορθώσεων και τελικών εγκρίσεων είναι χρονοβόρες και απαιτούν παραπάνω χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση.
- Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προτείνει την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά **έξι (6) μήνες** πέραν της 1ης Φεβρουαρίου 2025, ήτοι μέχρι 1 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 725/15-1-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 686/14-1-2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», της από 15-1-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών» για το Λόφο Γερμανού με ανάδοχο την εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πέραν της 1<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2025, ήτοι μέχρι 1-8-2025, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 686/14-1-2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας της μελέτης και την από 15-1-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι διαδικασίες ελέγχων των εργασιών, διορθώσεων και τελικών εγκρίσεων είναι χρονοβόρες και απαιτούν παραπάνω χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  
ΑΝΔΡΙΑΝΑ  
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)  
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**