



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης:
 «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 100

Σήμερα την **24^η Ιουλίου 2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **13^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 12786/18-07-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ με τηλεδιάσκεψη
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **6^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ.πρωτ. 12434/2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» και το υπ' αριθμ.πρωτ. 12446/14-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 14-07-2025 Αιτιολογική έκθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών» για το Λόφο Γερμανού η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη μελέτη με τίτλο: **«Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών».**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.
6. Προϋπολογισμός μελέτης : 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **ιδίους πόρους του Δήμου.**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.209,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 25/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου με Κ.Α.: 30.7421.0015.

Με την υπ' αρ. αποφ. 243/14-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η διενέργεια και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ : ΡΩ1Ω9Φ-2Γ5).

Με την υπ' αρ. πρωτ. 10341/20-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 23PROC013130265/21-07-2023, προσκλήθηκε η εταιρεία Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την υπ' αριθμ. 255 /26-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε η μελέτη (ΑΔΑ : 6ΤΩΞΩ9Φ-ΦΗΠ/27-07-2023 και ΑΔΑΜ : 23ΑWRD013164053/27-07-2023).

Την 1-8-2023/ ΑΠ:10883 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και της αναδόχου εταιρίας Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. ποσού 18.209,90 € με ΦΠΑ.

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 9258/18-6-2024 πρώτη αίτηση παρατάθηκε η προθεσμία σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 127/10-7-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας σύμβασης έως 1-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΙΓΩ9Φ-ΣΜΘ και ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015148551/2024-07-18).

Κατατέθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 686/14-01-2025 νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από την πρώτη παράταση, ήτοι μέχρι 1 Αυγούστου 2025.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης πράξης εφαρμογής είναι ο Λόφος Γερμανού, όπου σύμφωνα με το από 23-10-2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 395ΑΑΠ/8-11-2013) «Εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 (περιοχή Κορυφή του λόφου Γερμανού) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης». Για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού απαιτείται η σύνταξη πράξης εφαρμογής για την περιοχή και η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής.

Η μελέτη Πράξης Εφαρμογής είναι η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης στο σχέδιο και στο έδαφος, ενώ η καταχώριση των τελικών ιδιοκτησιών στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής είναι η οριστική μεταγραφή τους με κωδικούς ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ. αρ 25/2022 μελέτη της υπηρεσίας.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική συνολική διάρκεια της μελέτης έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ελέγχου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής προέκυψαν τα εξής :

1. Με την με αρ. πρωτ. 16192/28-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλλε τοπογραφικά –κτηματογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.

2. Με την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 30 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της απουσίας ιδιοκτητών.

3. Με το με αρ. πρωτ. 1861/2-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία σαράντα μία (41) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ.16514/4-12-23 πρόσκληση.

4. Με την με αρ. πρωτ. 3658/4-3-2024 αίτησή του ο Ανάδοχος υπέβαλλε πίνακα και διαγράμματα πράξης εφαρμογής προκειμένου να αναρτηθούν και να κληθούν οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

5. Με την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση ορίστηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων 15 ημέρες, υπήρξε όμως κατάθεση δηλώσεων και μεταγενέστερα της προθεσμίας λόγω αδυναμίας ιδιοκτητών να προσέλθουν εγκαίρως.

6. Με το με αρ. πρωτ. 7271/17-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάστηκαν για επεξεργασία δέκα επτά (17) δηλώσεις ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν μετά την υπ' αρ. 4213/14-03-2024 πρόσκληση.

7. Επίσης, λόγω των καθυστερήσεων των ιδιοκτητών να υποβάλουν εγκαίρως τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, διαβιβάζονταν στον Ανάδοχο ανά διαστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώσεις ιδιοκτησίας για επεξεργασία.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Κατά την διάρκεια της ανάρτησης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

9. Μετά την 1^η παράταση της σύμβασης Απόφαση ΔΣ 127/10-7-2024, ανασυντάχθηκαν οι πίνακες της πράξης εφαρμογής και τα διαγράμματα και με την με αρ. πρωτ. 14206/16-9-2024 αίτησή του ο Ανάδοχος τα υπέβαλλε στην Τεχνική Υπηρεσία, ώστε η πράξη εφαρμογής να αποσταλεί στην ΥΔΟΜ Αθηνών και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Αττικής για να κυρωθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

10. Με το υπ' αρ. πρωτ. 14632/24-09-2024 έγγραφο του Δήμου διαβιβάστηκαν στην ΥΔΟΜ Αθηνών τα κτηματολογικά Διαγράμματα Εφαρμογής (Α.Π. 237749/27-9-2024) για θεώρηση ως προς τη σωστή εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.

11. Μετά την πάροδο τριών μηνών απ' την αίτηση, δηλ. στις 30-12-2024, απεστάλη ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Προϊστάμενο του τμήματος Όρων Δόμησης, για συμπλήρωση των κατατεθειμένων σχεδίων, ώστε να θεωρηθούν τα κτηματολογικά Διαγράμματα Εφαρμογής.

12. Με την υπ' αρ. πρωτ. 686/14-1-2025 αίτηση του Αναδόχου, ζητήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 1-8-2025. Με την 9/31-1-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η αιτούμενη 2^η παράταση κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 1η Αυγούστου 2025.

13. Με το υπ' αρ. 56178/26-2-2025 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο απεστάλη στο Δήμο και παρελήφθη με αρ. πρωτ. 5591/31-3-2025, θεωρήθηκαν οι Ρυμοτομικές και Οικοδομικές Γραμμές της Πράξης Εφαρμογής.

14. Με την υπ' αρ. πρωτ. 6042/4-4-2025 αίτηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, απεστάλησαν τα διαγράμματα και οι πίνακες της πράξης εφαρμογής στην Δ/ση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ: 422789/8-4-2025), προκειμένου να ελεγχθούν και να κυρωθεί η πράξη εφαρμογής.

15. Η Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αρ. πρωτ. 548038/7-5-2025 έγγραφό της (εισερχόμενο στο Δήμο ΑΠ: 8422/21-5-2025), ζητά συμπληρωματικά στοιχεία για την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Μετά τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία και τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, τα στοιχεία συγκεντρώνονται προκειμένου να αποσταλεί η μελέτη εκ νέου για κύρωση.

Εν συνεχεία μετά την κύρωση πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων της πράξης εφαρμογής με τα στοιχεία του Εθνικού κτηματολογίου προκειμένου αυτή να καταχωρηθεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο.

Οι παραπάνω εργασίες των οποίων οι διαδικασίες ελέγχων και τελικών εγκρίσεων είναι χρονοβόρες, απαιτούν παραπάνω χρονικό διάστημα από αυτό του συμβατικού χρόνου για να ολοκληρωθούν.

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Προτείνει την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά **έξι (6) μήνες** πέραν της 1ης Αυγούστου 2025, ήτοι **μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2026**, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ. πρωτ. 12446/14-07-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ' αριθμ. πρωτ. 12434/2025 αίτησης της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», της από 14-07-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών» για το Λόφο Γερμανού με ανάδοχο την εταιρεία «Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πέραν της 1ης Αυγούστου 2025, ήτοι μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12434/2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας της μελέτης και την από 14-07-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι διαδικασίες ελέγχων και τελικών εγκρίσεων είναι χρονοβόρες, απαιτούν παραπάνω χρονικό διάστημα από αυτό του συμβατικού χρόνου για να ολοκληρωθούν.

Σημειώνεται ότι:

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.
- Στην ανωτέρω απόφαση:
 - δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα
 - ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος και Λύκου Σοφία.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
	ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ