



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 82

Σήμερα την **30^η Ιουνίου 2025** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 21:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **11^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 11102/26-06-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 29** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **5^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 9763/5-06-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.» και το υπ' αριθμ.πρωτ. 10413/17-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 17-06-2025 Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο «**Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού**» η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «**Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού**»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ Α.Ε.
6. Προϋπολογισμός έργου: 7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 5.035.366,28 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Περιφέρεια Αττικής**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Η υπ' αριθμ. 8/2018 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9729.01.028

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 12/07/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 36,26% (τριάντα έξι και εικοσι έξι εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 196/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3^οπρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α.Ε.

Στις 08/11/2022 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 5.035.366,73€ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.+Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών και αναθεώρησης).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε εξακόσιες (600) ημέρες.

Στις 20/11/2023 υπεγράφη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 43/21.2.2024 (ΑΔΑ: Ψ525Ω9Φ-Η6Ψ) Απόφαση Δ.Σ, αφού προηγήθηκε η υπ'αριθμ. 1425501/18.12.2023 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της 21ης συνεδρίας (30.11.2023).

Στις 23/4/2024 εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 74 (ΑΔΑ: ΨΨΛ6Ω9Φ-ΧΤΩ) Απόφαση Δ.Σ., παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 7-3-2025.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στις 20/6/2024 υπεγράφη ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 125/10.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΨΒΜΩ9Φ-ΜΕ4) Απόφαση Δ.Σ.

Στις 7/8/2024 υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24SYMV015271268).

Στις 29/11/2024 υπεγράφη ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 189/23.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΕΧΘΩ9Φ-Φ3Ξ) Απόφαση Δ.Σ, με την οποία εγκρίθηκε επίσης και η παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 14-8-2025.

Στις 25/4/2025 υπεγράφη ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 71/30.5.2025 (ΑΔΑ: ΨΟΜ3Ω9Φ-ΧΤΠ) Απόφαση Δ.Σ

Στις 05/06/2025 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 9763, αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, έως τις 31-12-2025.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπτυξη και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Δ.Κ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, ικανό να χαρακτηρίσει τον πολεοδομικό ιστό του κέντρου της πόλης, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή βαριά χρήση. Ακόμη, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών, οργανωμένους και με χώρους πρασίνου, να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης των πεζών, με τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και τέλος να υπάρχει διευθετημένη στάθμευση και απρόσκοπτη ροή των αυτοκινήτων, με τη μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους διακινούμενους πεζούς.

Σημαντικό μέρος του όλου έργου αποτελεί η ανακατασκευή της πλατείας Δημαρχείου. Εντός της πλατείας και σε περίοπτη θέση, υφίσταται νομίμως ισόγειο κτίσμα μεθ' υπογείου. Το εν λόγω κτίσμα κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης (2018), ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν απαιτείτο κάποια ιδιαίτερη επέμβαση. Στην προγραμματική σύμβαση, άρθρο 2 <περιοχή εκτέλεσης του έργου>, προβλέπεται συνολικά η ανακατασκευή της πλατείας Δημαρχείου και των πέριξ αυτής οδών.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στις 14-08-2025 λήγει η προθεσμία εκτέλεσης του έργου (μετά και από την 2^η παράταση). Κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου προέκυψαν επιπλέον τα εξής ζητήματα:

1. Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στις οδούς Λυσίππου και Μιχ. Καραολή καθυστέρησε την έναρξη εργασιών σε αυτές τις οδούς αλλά και στις καθέτους τους (για να μην προκαλείται εκτεταμένη αναστάτωση στους κατοίκους).
2. Προέκυψε η απαίτηση κατασκευής υπόγειου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην οδό Κανάκη
3. Η προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου 2025 έναρξη τοποθέτησης των νέων περγκόλων καταστημάτων πέριξ της Πλατείας Δημαρχείου Δάφνης, διεκόπη διότι ζητήθηκε να μετατεθεί για τον Οκτώβριο 2025
4. Η Περιφέρεια Αττικής που χρηματοδοτεί το έργο, έχει δημοσιεύσει την υπ αριθμό Π90-47/23.5.2025 πρόσκληση για τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής, ποσού 2.712.060,05€, η οποία έχει χρονικό εύρος έως 31/12/2025

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη της όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θεωρεί λογική και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου **έως τις 31-12-2025**, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου έως τις 31/12/2025, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου». Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ.πρωτ. 10413/17-06-2025 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθμ. πρωτ. 9763/5-06-2025 αίτηση της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.», της από 17-06-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου με τίτλο «**Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού**» με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «ΤΕΚΑ Α.Ε.», έργου έως τις 31/12/2025, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι:

1. Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στις οδούς Λυσίππου και Μιχ. Καραολή καθυστέρησε την έναρξη εργασιών σε αυτές τις οδούς αλλά και στις καθέτους τους (για να μην προκαλείται εκτεταμένη αναστάτωση στους κατοίκους).
2. Προέκυψε η απαίτηση κατασκευής υπόγειου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην οδό Κανάκη
3. Η προγραμματισμένη, από την εταιρεία, για τις αρχές Μαρτίου 2025 έναρξη τοποθέτησης των νέων περγκόλων καταστημάτων περίξ της Πλατείας Δημαρχείου Δάφνης, διεκόπη διότι ζητήθηκε να μετατεθεί για τον Οκτώβριο 2025
4. Η Περιφέρεια Αττικής που χρηματοδοτεί το έργο, έχει δημοσιεύσει την υπ αριθμό Π90-47/23.5.2025 πρόσκληση για τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής, ποσού 2.712.060,05€, η οποία έχει χρονικό εύρος έως 31/12/2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9763/5-06-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.» και την από 17-06-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ