



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 9

Σήμερα την **28^η Ιανουαρίου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **1^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 1132/23-01-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γιαννακούρα, προκειμένου να εισηγηθεί το **9^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30-10-2025 αίτηση αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ» και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1134/23-1-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 19-1-2026 Αιτιολογική έκθεση του έργου: **«Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού»** η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)**

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ ΑΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 5.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 3.980.482,83 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης & από Ίδιους πόρους (ΚΑ: 64.7326.0008)

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθμ. 28/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.06/2023 απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: 9ΕΓΨΩ9Φ-Ι78).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/83287/23/10-08-2022 (Sub.116873 κωδ ΟΠΣ ΤΑ5161088) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με ΚΑ:64.7326.0008.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 03/03/2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε.. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 23,45% (είκοσι τρία και σαράντα πέντε επί τοις εκατό).

Με την αρ. 66/2023 (ΑΔΑ:ΩΧΧΒΩ9Φ-ΞΘΟ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α. Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012901120)

Στις 29/06/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε. ποσού 3.980.482,83 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014873901).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι έως τις 30.06.2025

Στις 22.05.2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με την υπ αριθμο 95/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης Υμηττού

Στις 18/11/2024, 07/02/2025 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 17877, 2303, Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} λογαριασμού, και με ταυτάριθμα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε η αποδοχή τους.

Στις 30.06.2025, με την υπ. αριθμ. 84 απόφαση ΔΣ, εγκρίθηκε παράταση του έργου έως τις 31.12.2025, λόγω γενικών καθυστερήσεων.

Στις 30/10/2025 ο ανάδοχος υπέβαλε το υπ. αρ. πρωτ. 18753 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 31.07.2026, και εγκρίθηκε από το ΔΣ με την υπ αριθμο 169/30.12.2025 παράταση έως 31/1/2026

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία γίνεται ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (κυβόλιθοι κλπ.). Διαμορφώνονται με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση των οχημάτων καθώς και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης τοποθετούνται κολωνάκια στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, κατασκευάζονται θέσεις για φύτευση δένδρων, και τοποθετείται χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους. Στα πεζοδρόμια κατασκευάζονται οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης, και σε κατάλληλες θέσεις κατασκευάζονται ράμπες αναπήρων καθώς επίσης δημιουργείται καταβίβαση πεζοδρομίων και κρασπέδων σε θέσεις όπου υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Βασικό στοιχείο της εργολαβίας είναι ο ηλεκτροφωτισμός με σύγχρονα και οικολογικά δίκτυα, και παράλληλη αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων. Τέλος αυξάνεται το υφιστάμενο ποσοστό φύτευσης, βελτιώνοντας το μικρόκλιμα της περιοχής

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου (μετά την 1^η παράταση) έχει οριστεί η 31/12/2025. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

1. Κατά την προβλεπόμενη, από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον ανάδοχο και διόρθωσης / έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω τροποποίησής τους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 1^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες)
2. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες)
3. Καθυστέρηση πληρωμής του 3ου και του 4^{ου} λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 19000/3.12.2024 και 5073/20.03.2024 ενώ τελικά εισπράχθηκαν την 5/5/2025 και 07/07/2025 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του λογαριασμού, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, όπως και έγινε. Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3^{ου} λόγου είναι για την καθυστέρηση πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού, 116ημέρες (114+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για την καθυστέρηση πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού, 69 ημέρες (67+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου)
4. Λόγω της αναμονής έγκρισης της ένταξης στην εργολαβία πεζοδρομίων οδών που γειτνιάζουν στο έργο, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης ανακατασκευής αντί για πεζοδρόμια οδών και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χώρους της εργολαβίας που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν χρήζουν ανακατασκευής χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Εξαιτίας αυτού του λόγου, εκτιμάται καθυστέρηση 7 ημερών.

Ως εκ τούτου και, κατόπιν της υπ αριθμό 18753/30.10.2025 αίτησης του αναδόχου για το σύνολο των προαναφερόμενων λόγων, είχε ζητηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες δώδεκα ημέρες (212), ήτοι έως τις 31/07/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021. Το ΔΣ όμως λόγω μη έγκρισης της παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης, με την υπ αριθμο 169/2025 απόφαση έδωσε παράταση μόνο για έναν μήνα δηλαδή έως 31/1/2026. Η παράταση του προγράμματος χρηματοδότησης από την ειδική υπηρεσία συντονισμού του ταμείου ανάκαμψης έχει δοθεί έως 30/4/2026.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά τρεις μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, ήτοι μέχρι τις 30/04/2026, που ισχύει η παράταση του προγράμματος χρηματοδότησης από την ειδική υπηρεσία συντονισμού του ταμείου ανάκαμψης».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ.πρωτ. 1134/23-1-2026 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30.10.25 αίτησης του αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ», της από 19-1-2026 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 225097/24-12-2025 απόφασης της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού ταμείου ανάκαμψης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αστική ανάπτυξη περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο «ΤΕΚΑ ΑΕ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30/4/2026, που ισχύει και η παράταση του προγράμματος χρηματοδότησης από την ειδική υπηρεσία συντονισμού του ταμείου ανάκαμψης «με αναθεώρηση» (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, δεδομένου ότι α) κατά την προβλεπόμενη, από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον ανάδοχο και διόρθωσης / έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω τροποποίησής τους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 1^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες) β) η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2^{ου} λόγου: 2ημερες / μήνα= 10 ημέρες) γ) καθυστέρηση πληρωμής του 3ου και του 4^{ου} λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 19000/3.12.2024 και 5073/20.03.2024 ενώ τελικά εισπράχθηκαν την 5/5/2025 και 07/07/2025 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του λογαριασμού, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, όπως και έγινε. Με βάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3^{ου} λόγου είναι για την καθυστέρηση πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού, 116ημέρες (114+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για την καθυστέρηση πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού, 69 ημέρες (67+2 για την επανέναρξη του εργοταξίου) δ) Λόγω της αναμονής έγκρισης της ένταξης στην εργολαβία πεζοδρομίων οδών που γειτνιάζουν στο έργο, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης ανακατασκευής αντί για πεζοδρόμια οδών και χώρους της εργολαβίας που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν χρήζουν ανακατασκευής χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αντικειμένου. Εξαιτίας αυτού του λόγου, εκτιμάται καθυστέρηση 7 ημερών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18753/30.10.25 αίτηση του αναδόχου «ΤΕΚΑ ΑΕ» και την από 19-1-2026 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Μαγγίτα Ανδριάννα και Τζιβελέκας Ιωάννης
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «κατά» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και υπεγράφη η παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ