

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**”

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :27

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0**

Στη Δάφνη σήμερα την **1^η Μαρτίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 -13:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **2558/25-02-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
----	-----------------------	------------	---------------------------	-----

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος:

- το αριθμ.πρωτ.: 2469/24-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**” (αριθ. μελ.: 7/2016)

Σχετικό: Η υπ’ αριθ.: 165/16-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΞ8Ω9Φ-ΝΞΨ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**” (αριθ. μελ.: 7/2016) και παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4735/20 άρθρο 40.

Προς ενημέρωσής σας σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το έργο αφορά οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου των παιδικών χαρών, την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και τοποθέτηση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα ασφαλείας και την διάστρωση νταμαροχώματος των παιδικών χαρών που βρίσκονται στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Απώτερος σκοπός είναι η ποιοτική τους αναβάθμιση ώστε να πιστοποιηθεί η νόμιμη λειτουργία τους.
2. Με την υπ’ αριθ. 81/11-07-2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης Υμηττού εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του ως άνω έργου.
3. Υπεγράφη η υπ’ αριθ. πρωτ.: 2182/06-02-2018 σύμβαση αξίας 510.709,05 €

Το έργο παρελήφθη οριστικά στις 16/12/2020 από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.»

- Το από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**” στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα, 16/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. οι:

α. Δέσποινα Παπαντώνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, (πρόεδρος της Επιτροπής),

β. Αλκιβιάδης Τσάιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός,

γ. Κωνσταντίνος Κουτσαύτης, Μηχανολόγος Μηχανικός,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.: 165/16-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΞ8Ω9Φ-ΝΞΨ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**” (αρ. μελ.: 7/2016) και έχοντας υπόψη:

α. Τον Ν. 4412/16, άρθρο 170,

β. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. στις 24/07/2029,

γ. Τη Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών (αριθ. πρωτ.: 16184/22-11-2019),

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Π. Νικολόπουλος Ε.Ε. Τεχνική Εταιρεία και των επιβλεπόντων μηχανικών κ. Χριστόφилου Γεωργίου και κα. Βασιλικής Καζάντζα αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

προσωρινά και οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις εργασίες όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ	7ο ΠΑΠΑΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. Χωματουργικά					

	Καθαιρέσεις					
1	Καθαίρεση πλαστικού δαπέδου παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	001	m2		1878,82	Χίλια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και ογδόντα δύο εκατοστά
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, κλπ.	002	m2		675,01	εξακόσια εβδομήντα πέντε και ένα εκατοστό
3	Καθαίρεση και απομάκρυνση καθιστικών εξ χώρου άνευ προσοχής	003	Τεμ.	9,46	60,00	εξήντα
4	Καθαίρεση και απομάκρυνση ξύλινων και μεταλλικών οργάνων παιδικών χαρών μετά προσοχής	004	m3	7,00	19,72	δέκα εννέα και εβδομήντα δύο εκατοστά
5	Καθαίρεση και απομάκρυνση ξύλινων και μεταλλικών οργάνων παιδικών χαρών χωρίς προσοχή	005	m3		121,78	εκατόν είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
6	Πινακίδα παιδικής χαράς εγχάρακτη HPL	006	Τεμ.	1,00	13,00	δέκα τρία
7	Δάπεδο από βότσαλο ποταμίσιο	007	m3		0,00	μηδέν
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	008	tkm	1.202,88	17734,05	δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα και πέντε εκατοστά
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	009	m3	58,18	279,10	διακόσια εβδομήντα εννέα και δέκα εκατοστά
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη	010	m3		8,08	οκτώ και οκτώ εκατοστά
11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	011	m3		0,00	μηδέν
12	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη	012	m3		0,00	μηδέν
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών	013	m3		0,00	μηδέν

	με μηχανικά μέσα					
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	014	m3	18,88	236,39	διακόσια τριάντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστά
15	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	015	t 10m	106,26	1032,07	χίλια τριάντα δύο και επτά εκατοστά
16	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων.	016	m3 100m		0,00	μηδέν
17	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	017	m3	0,64	32,94	τριάντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
18	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	018	m3		30,08	τριάντα και οκτώ εκατοστά
19	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	019	m2		96,49	ενενήντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστά
20	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	020	Τεμ.		15,00	δέκα πέντε
21	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	021	m3		25,63	είκοσι πέντε και εξήντα τρία εκατοστά
	2. Επενδύσεις Κατασκευές	A.T.	ΜΟΝΑΔΑ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
22	Επίστρωση τελικής επιφάνειας με χώμα τύπου "νταμαρόχωμα"	022	m2		1553,64	χίλια πεντακόσια πενήντα τρία και εξήντα τέσσερα εκατοστά
23	Κάδος απορριμμάτων	023	Τεμ.		0,00	μηδέν
24	Δάπεδο	024	m2		0,00	μηδέν

	σταθεροποιημένου χώματος					
25	Ξύλινο παγκάκι	025	Τεμ.	7,00	52,00	πενήντα δύο
26	Συντήρηση οργάνων κτλ. παιδικής χαράς. μικρού μεγέθους	026	Τεμ.	3,00	24,00	είκοσι τέσσερα
27	Συντήρηση οργάνων κτλ. παιδικής χαράς. μεγάλου μεγέθους	027	Τεμ.	1,00	6,00	έξι
28	Συνθετικός χλοοτάπητας πλήρως τοποθετημένος.	028	m2		0,00	μηδέν
29	Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης με γαλβανισμένες μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό χάλυβα	029	Kg		24550,56	είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και πενήντα έξι εκατοστά
30	Κατασκευή μεταλλικής θύρας περίφραξης με γαλβανισμένες μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό χάλυβα	030	Kg		2228,08	δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ και οκτώ εκατοστά
31	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών ξύλινων επιφανειών διά βερνικοχρώματος	031	m2		11,50	έντεκα και πενήντα εκατοστά
32	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας	032	m2	351,17	2903,96	δύο χιλιάδες εννιακόσια τρία και ενενήντα έξι εκατοστά
33	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κ.λπ.	033	m2		37,77	τριάντα επτά και εβδομήντα επτά εκατοστά
34	Επισκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων	034	Kg		680,49	εξακόσια ογδόντα και σαράντα εννέα εκατοστά
35	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών κοινών σιδηρών επιφανειών	035	m2	17,43	173,28	εκατόν εβδομήντα τρία και είκοσι οκτώ εκατοστά
36	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	036	m	60,79	234,96	διακόσια τριάντα τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά
37	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	037	m3	14,89	109,18	εκατόν εννέα και δέκα οκτώ εκατοστά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

38	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	038	m2	32,38	194,64	εκατόν ενενήντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά
39	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων.	039	m2		23,20	είκοσι τρία και είκοσι εκατοστά
40	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	040	m	9,55	296,76	διακόσια ενενήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά
41	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	041	Kg	209,91	2656,97	δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα επτά εκατοστά
42	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	042	m3		5,20	πέντε και είκοσι εκατοστά
43	Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.	043	μμ		49,66	σαράντα εννέα και εξήντα έξι εκατοστά
44	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονιάς πάχους 3,0 cm	044	m2	8,92	1563,80	χίλια πεντακόσια εξήντα τρία και ογδόντα εκατοστά
45	Ξύλινη έδρα (κάθισμα) πάγκων, πέργολας κλπ. από ξυλεία πitis πιάιν συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών βάσεων	045	m3		0,00	μηδέν
46	Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος, με ειδική κατεργασία με θραπίνη (πελέκημα)	046	m2		0,00	μηδέν
47	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3	1ΠΝΤ/1	m3	14,89	63,23	εξήντα τρία και είκοσι τρία εκατοστά
48	Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα διαμέτρου από Φ10 έως	1ΠΝΤ/2	Τεμ.	40,00	981,00	εννιακόσια ογδόντα ένα

	Φ16 mm					
49	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς	1ΠΝΤ/3	Τεμ.	9,00	18,00	δέκα οκτώ
50	Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους χειρολαβών	1ΠΝΤ/4	Τεμ.	9,00	18,00	δέκα οκτώ
51	Επισκευή χρωματισμός και τοποθέτηση μεταλλικού κάδου απορριμμάτων	1ΠΝΤ/5	Τεμ.	6,00	23,00	είκοσι τρία
52	Επιφανειακή στρώση με κονίαμα από σκυρόδεμα ταχείας πήξεως επί τοιχίων σκυροδέματος	1ΠΝΤ/6	m2	106,77	458,23	τετρακόσια πενήντα οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά
53	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1ΠΝΤ/7	m2		79,09	εβδομήντα εννέα και εννέα εκατοστά
54	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	2ΠΝΤ/1	m2		129,16	εκατόν είκοσι εννέα και δέκα έξι εκατοστά
55	Προσαύξηση τιμής χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας	2ΠΝΤ/2	m2	306,42	1171,70	χίλια εκατόν εβδομήντα ένα και εβδομήντα εκατοστά
56	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	3ΠΝΤ/1	kg		91,89	ενενήντα ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά
	3. Εξοπλισμός - Όργανα	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
47	Σκελετός διθέσιας κούνιας	047	Τεμ.		10,00	δέκα
48	Θέση κούνιας ασφάλειας νηπίων	048	Τεμ.		24,00	είκοσι τέσσερα
49	Θέση κούνιας παιδιών	049	Τεμ.		25,00	είκοσι πέντε
50	Ατομική τραμπάλα (αλογάκι, καμηλοπάρδαλη κλπ.)	050	Τεμ.	2,00	12,00	δώδεκα
51	Διθέσια τραμπάλα	051	Τεμ.		7,00	επτά
52	Μύλος με καθίσματα	052	Τεμ.		1,00	ένα
53	Μύλος	053	Τεμ.	1,00	2,00	δύο
54	Όργανο δραστηριοτήτων (πλ. Χαραυγής)	054	Τεμ.		1,00	ένα
55	Σύνθετο θεματικό όργανο (ελικόπτερο) δραστηριοτήτων (πλ. Αγ Βαρβάρας)	055	Τεμ.		1,00	ένα

56	Σύνθετο θεματικό όργανο ΑΜΕΑ	056	Τεμ.		1,00	ένα
57	Σύνθετο θεματικό δραστηριοτήτων (πλ. Γκαράζ),	057	Τεμ.		2,00	δύο
58	Σύνθετο θεματικό δραστηριοτήτων (πλ. Ζ. Πηγής και Αλεξάνδρας)	058	Τεμ.		3,00	τρία
	4. Ηλεκτρομηχανολογικά	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
59	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm ²	059	m	22,80	39,00	τριάντα εννέα
60	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm ²	060	m	27,00	192,95	εκατόν ενενήντα δύο και ενενήντα πέντε εκατοστά
61	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ. βαρέως τύπου διαμέτρου 2 ins	061	m		4,80	τέσσερα και ογδόντα εκατοστά
62	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού Συνολικού ύψους πάνω από το έδαφος 5,00 m χωρίς το φωτιστικό	062	Τεμ.		2,00	δύο
63	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού συνολικού ύψους πάνω από το έδαφος 3,50 m	063	Τεμ.		0,00	μηδέν
64	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm ²	064	m		112,15	εκατόν δώδεκα και δέκα πέντε εκατοστά
65	Αντικατάσταση παλαιού ηλεκτρικού πίλλαρ υπό τάση	065	Τεμ.		0,00	μηδέν
66	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων Διαστάσεων έως 40cm X 40cm και βάθος 0,60 m	066	Τεμ.		26,00	είκοσι έξι
67	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 35x50 Με πόρτα προστασίας P52 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 X 50 cm	067	Τεμ.		0,00	μηδέν
68	Πλαστικός σωλήνας σπирάλ P.V.C.	068	m		25,25	είκοσι πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά
69	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ100	069	m		71,44	εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά

70	Αποξήλωση σιδηροιστού ή τσιμεντοιστού ηλεκτροφωτισμού ύψους έως 12 μέτρα	070	Τεμ.		15,00	δέκα πέντε
71	Ηλεκτρόδιο χάλκινο γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	071	Τεμ.		3,00	τρία
72	Στεγανό κυτίο διακλάδωσης	072	Τεμ.		9,00	εννέα
73	Σφικτήρας	073	Τεμ.		3,00	τρία
74	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	074	Τεμ.		0,00	μηδέν
75	Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	075	Kg		216,00	διακόσια δέκα έξι
76	Ανύψωση-καταβίβασμός φρεατίου	1ΠΝΤ/8	Τεμ.	2,00	24,00	είκοσι τέσσερα
77	Επισκευή και τοποθέτηση σιδηροιστού ηλεκτροφωτισμού	2ΠΝΤ/3	Τεμ.	6,00	25,00	είκοσι πέντε
78	Λαμπτήρας LED 60w	2ΠΝΤ/4	Τεμ.	5,00	6,00	έξι
79	Μπάλα φωτιστικού σώματος Φ40	2ΠΝΤ/5	Τεμ.	5,00	6,00	έξι
80	Προβολέας εξωτερικού φωτισμού LED 100w	2ΠΝΤ/6	Τεμ.		11,00	έντεκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 7/2016 μελέτη με τίτλο **“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ”**, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο Δαπανών	=	686.128,81 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	=	123.503,19 €
Απρόβλεπτα (15%)	=	121.444,80 €
Αναθεώρηση	=	471,59 €
Απολογιστικές Εργασίες	=	12.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%)	=	226.451,61 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = 1.170.000,00 €

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ.: 392/2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) Απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Αττικής

2. Με την υπ' αριθ.: 52/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έγκρισης της μελέτης του έργου.

3. Με την υπ' αριθ.: 155/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίνεται η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

4. Με την από 11/07/2017 Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την Περιφέρεια Αττικής (13ΣΥΜΝ005574289 2016-12-14).

5. Με την υπ' αριθ.: 78/15-05-2017 Απόφαση Δ.Σ. έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

6. Με την με αριθ. 94 Α/06-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Με την υπ' αριθ. 81/11-07-2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης Υμηττού εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου.
8. Η δημοπρασία του ανωτέρω έργου διεξήχθη με μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
9. Με την υπ' αριθ.: 119/13-09-2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.
10. Με την υπ' αριθ.: 152/2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αναδεικνύοντας ανάδοχο εταιρεία την "Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε." με έκπτωση 57,08%.
11. Με την υπ' αριθ.: 97855/34387/2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διαπιστώθηκε η τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθ. 152/2017 Α.Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
12. Με την με αριθ. 472/20117 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
13. Μεταξύ αναδόχου και Δήμου Δάφνης-Υμηττού υπεγράφη η υπ' αριθ.: 2182/06-02-2018 σύμβαση αξίας 510.709,05 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) διάρκειας δέκα (10) μηνών.
14. Με το υπ' αριθ. 2182/06-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ορίστηκαν Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου οι: Γεώργιος Χριστόφίλος (Πολιτικός Μηχανικός) και Βασιλική Καζάντζα (Αρχιτέκτων Μηχανικός).
15. Την έγκριση του χρονοδιαγράμματος (22/02/2018).
16. Με την υπ' αριθ. 183/30-10-2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου και χορηγήθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 05/03/2019.
17. Με την υπ' αριθ. 24/19-02-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και ο 2^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου και χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά πενήντα οκτώ (58) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 25/05/2019.
18. Με την υπ' αριθ. 87/18-04-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και ο 3^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου και χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι και την 14/06/2019.
19. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 14-06-2019, οι δε εργασίες ολοκληρώθηκαν την 14-06-2019. Συνεπώς το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 8579/14-06-2019 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
20. Με το υπ' αριθ. 10597/24-07-2019 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 24/07/2019 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
21. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 171 και 172 του Ν.4412/2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου συντάχθηκαν και υπογράφηκαν οκτώ (8) πιστοποιήσεις ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)	ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 ^η	29/05/2018	26.575,92	6.378,22	32.954,14
2 ^η	27/08/2018	70.380,07	16.891,22	87.271,29
3 ^η	08/11/2018	91.265,17	21.903,64	113.168,81
4 ^η	12/02/2019	63.339,20	15.201,52	78.540,72
5 ^η	01/04/2019	55.686,25	13.364,69	69.050,94
6 ^η	25/05/2019	57.015,99	13.683,84	70.699,83
7 ^η	19/07/2019	27.142,74	6.514,26	33.657,00
8 ^η	02/09/2019	8.104,51	1.945,08	10.049,59
ΣΥΝΟΛΟ		399.509,94	95.882,39	495.392,33

2. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των συμβούλων και μελών της επιτροπής, του αριθμ.πρωτ.: 2469/24-2-2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών, του από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, της αριθμ. 165/2019 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, της αριθμ. 7/2016 μελέτης, της αριθμ. 81/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος, της αριθμ. πρωτ. 2182/2018 σύμβασης του έργου, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018 , του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**”, με αριθμ. μελέτης 7/2016 και ανάδοχο εταιρεία την “**Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.**”, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 2469/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Το έργο αφορά οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου των παιδικών χαρών, την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, την προμήθεια και τοποθέτηση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα ασφαλείας και την διάστρωση νταμαροχώματος των παιδικών χαρών που βρίσκονται στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Απώτερος σκοπός είναι η ποιοτική τους αναβάθμιση ώστε να πιστοποιηθεί η νόμιμη λειτουργία τους
- Υπεγράφη η υπ’ αριθ. πρωτ.: 2182/06-02-2018 σύμβαση αξίας 510.709,05 €

Στην ανωτέρω απόφαση:

- Μειοψήφησε ο Δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος ενώ
- Δήλωσε «ΛΕΥΚΟ» η δημοτική σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ