

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 183

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 32

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2018** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:15 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **13067/26-10-2018** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε, με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 32 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 23-10-2018 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 7/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **1.170.000,00 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **152/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **«Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
4. Στις 06/02/2018 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2182 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **411.862,14**, πλέον ΦΠΑ **98.846,91€** ήτοι συνολικά **510.709,05€**.

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών	:	294.517,10 €
ΓΕ+ΟΕ (18%)	:	53.013,08 €
Απρόβλεπτα (15%)	:	52.129,53 €
Αναθεώρηση	:	202,43 €
Απολογιστικές Εργασίες	:	12.000,00 €
ΦΠΑ 24%	:	98.846,91 €

5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **57,08%**
6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία δέκα (10) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **05/12/2018**.
7. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. **2182/6.2.2018** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός) και Καζαντζά Βασιλική (Αρχιτέκτων Μηχανικός).

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή των Παιδικών Χαρών
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανακατασκευή των Παιδικών Χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση. Γενικά πραγματοποιούνται:
 - Αποξήλωση και αντικατάσταση με νέα των δαπέδων ασφαλείας και των οργάνων.
 - Τοποθέτηση ιστών φωτισμού όπου απαιτείται.
 - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στους χώρους των Παιδικών Χαρών.
 - Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών και παράδοση προς χρήση.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΠΕ) συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών 52.109,93€.

Αναλυτικά, τα απρόβλεπτα κατανεμήθηκαν στις ομάδες εργασιών ως εξής: η ομάδα 1 απορροφά 12,63% των απροβλέπτων, η ομάδα 2 απορροφά 83,82% των απροβλέπτων, η ομάδα 3 απορροφά 2,46% των απροβλέπτων και η ομάδα 4 απορροφά 1,09% των απροβλέπτων δαπανών.

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 510.709,05 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	347.530,18	399.640,11	52109,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.129,53	19,60	52.109,93
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202,43	202,43	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	411.862,14	411.862,14	0,00
Φ.Π.Α.	98.846,91	98.846,91	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	510.709,05	510.709,05	0,00

Επίσης ζητείται σύμφωνα με την υπ αριθμό 12557/ 17.10.2018 αίτηση του εργολάβου, παράταση **τριών (3) μηνών**, ήτοι μέχρι **05/02/2019**, λόγω των καιρικών συνθηκών και της πλήρους απορρόφησης των απροβλέπτων.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία αναπροσαρμογή ορισμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου.

Επίσης συμφωνεί με την παράταση του έργου λόγω των καιρικών συνθηκών και της απορρόφησης των απροβλέπτων

Κατόπιν τούτων

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού

αντικειμένου. Καθώς και την έγκριση της παράτασης του έργου λόγω των καιρικών συνθηκών και της απορρόφησης των απροβλέπτων».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12596/2018 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 24-10-2018 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού», σύμφωνα με την από 24-10-2018 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών 52.109,93€.

Αναλυτικά, τα απρόβλεπτα κατανεμήθηκαν στις ομάδες εργασιών ως εξής: η ομάδα 1 απορροφά 12,63% των απροβλέπτων, η ομάδα 2 απορροφά 83,82% των απροβλέπτων, η ομάδα 3 απορροφά 2,46% των απροβλέπτων και η ομάδα 4 απορροφά 1,09% των απροβλέπτων δαπανών.

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 510.709,05 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	347.530,18	399.640,11	52109,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.129,53	19,60	52.109,93
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202,43	202,43	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	411.862,14	411.862,14	0,00
Φ.Π.Α.	98.846,91	98.846,91	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	510.709,05	510.709,05	0,00

B) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού» με ανάδοχο την εταιρεία «**Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι **5/2/2019**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 12557/17-10-2018 αίτηση του εργολάβου και την από 23-10-2018 αιτιολογική

έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω των καιρικών συνθηκών και της πλήρους απορρόφησης των απροβλέπτων.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ.

ΛΕΚΚΑ Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΜΑΛΑΚΗ Κ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΝΤΙΝΟΣ Ν

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΤΣΕΚΕΡΗΣ Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ Ν

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ