

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18^{ης} Απριλίου 2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 86

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 24

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **18η Απριλίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ΩΡΑ **9:45** μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **5637/12-4-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
29	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 24 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπамπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπамπας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 11-4-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν ο Πολιτικός Μηχανικός και ο Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)», που αφορά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. Ιστορικό:

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 66/2017 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ** ο οποίος προσέφερε έκπτωση 74,00% με την υπ αρ. απόφαση 118/2017 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **18/12 /2017** για ποσό 156.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
5. Την υπ αρ 138/2018 απ. Δ.Σ περί 1^{ης} Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών καθώς και την υπ αρ. 230/2018 περι έγκρισης 1^{ου} Α.Π. και 2^{ης} Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών.
6. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους όπως αποκατάσταση καταστροφών λόγω επανειλημμένων δολιοφθορών , τις ανάγκες που προέκυψαν στα ηλεκτρολογικά δίκτυα των σχολείων λόγω αυξημένων καταναλώσεων σε εργαστήρια , αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κλπ καθώς και φθορών των δικτύων λόγω παλαιότητας και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη η υπηρεσία συνέταξε τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προκειμένου να περιγράψουν οι ποσοτικά και ποιοτικά οι αναγκαίες εργασίες .

Β. 1^{ος} Α.Π. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

1. Ο 2^{ος} Α.Π. και ο 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων καθώς και να περιγράψουν , ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση .
Ο 2^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 179.348,91 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει υπέρβαση 14.97% ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (156.000,00€)

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα ΙΙΙ παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ. 5533 /11-4-2019 αίτηση του , αιτείτε την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά δύο ακόμα μήνες ακόμα μετά το πέρας και της της 2^{ης} παράτασης (αναλογούν χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προκύπτουν από την αύξηση κατά 14,97% του αντικειμένου της σύμβασης) . Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους προτείνει την έγκριση δέμηνης παράτασης για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5534/2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 11-4-2019 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)», σύμφωνα με την από 11-4-2019 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2^{ος} Α.Π. και ο 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν:

προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφομένων ποσοτήτων καθώς και να περιγράψουν , ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση .

Ο 2^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 179.348,91 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει υπέρβαση 14.97% ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (156.000,00€)

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα ΙΙΙ παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)» με ανάδοχο τον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ**, κατά δύο μήνες ακόμα μετά το πέρας και της της 2ης παράτασης (αναλογούν χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προκύπτουν από την αύξηση κατά 14,97% του αντικειμένου της σύμβασης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5533/11-4-2019 αίτηση του

εργολάβου και την από 11-4-2019 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε
ΖΗΣΗΣ Ι

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
ΛΑΓΔΑ Δ.
ΛΑΜΠΡΟΥ Ν

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΤΣΕΚΕΡΗΣ Σ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ