

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ ,1^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 20

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 30

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 27η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2701/21-2-2020 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 20-2-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 66/2018
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 110.000,00 € με ΦΠΑ
Με την αριθμό 53/20.06.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ. Με μέση έκπτωση 25,00%
3. Στις 27/09/2019 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 13150 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν 66.532,26. πλέον ΦΠΑ 15.967,74€ ήτοι συνολικά 82.500,00€.
4. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία τεσσάρων (04) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 27/01/2020.
5. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. 13150/27.09.2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Καζάντζα Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Τσάιμος Αλκιβιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός.
6. Με την υπ' αριθμ. 1087/23.01.2020 αίτηση παράτασης του Εργολάβου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και επισκευή του έργου ανάπλασης με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην κοινότητα Υμηττού.
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η συντήρηση και επισκευή χώρων με βιοκλιματικό σχεδιασμό με στόχο την συντήρηση και την καλή λειτουργία τους

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΠΕ) και το 1^ο ΠΚΝΜΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει Νέες Τιμές που αφορούν:

1. Χρωματισμούς επιφανειών επιχρισμάτων
2. Αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση ξύλινων στοιχείων καθιστικών
3. Αποξήλωση, μετατροπή, και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 82.500,00 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	57.604,65	66.158,18	8.553,53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.640,70	87,17	8.553,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	286,91	286,91	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.532,26	66.532,26	0,00
Φ.Π.Α.	15.967,74	15.967,74	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	82.500,00	82.500,00	0,00

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/ση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία προσαρμογή των δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης ζητείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1087/23.01.2020 αίτηση του εργολάβου, παράταση τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 27/04/2020, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, καθώς και της δυσκολίας της υλοποίησης της τεχνικής λύσης για την μετατροπή των φωτιστικών σωμάτων έτσι ώστε να έχουν ασφαλή λειτουργία.

Κατόπιν τούτων

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, καθώς και την έγκριση της παράτασης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 27/04/2020».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 2762/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-2-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού», σύμφωνα με την από 20-2-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται και το 1ο ΠΚΝΜΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει Νέες Τιμές που αφορούν:

1. Χρωματισμούς επιφανειών επιχρισμάτων
2. Αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση ξύλινων στοιχείων καθιστικών
3. Αποξήλωση, μετατροπή, και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 82.500,00 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	57.604,65	66.158,18	8.553,53

(με 18% ΓΕ & ΟΕ)			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.640,70	87,17	8.553,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	286,91	286,91	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.532,26	66.532,26	0,00
Φ.Π.Α.	15.967,74	15.967,74	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	82.500,00	82.500,00	0,00

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού» με ανάδοχο την «**ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ**», **κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 27/4/2020**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1087/23-1-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 20-2-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών καθώς και της δυσκολίας της υλοποίησης της τεχνικής λύσης για την μετατροπή των φωτιστικών σωμάτων έτσι ώστε να έχουν ασφαλή λειτουργία.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαέξι (16) θετικές ψήφους
- Δέκα τέσσερις (14) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελές Νικόλαος, Ντίνος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ