

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 53

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :32

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Σήμερα την **23^η Ιουνίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 03:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6912/23-6-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού κ.κ. Κόλλια Μαρίνα και Μποζίκης Νικόλαος αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος. Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 32 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου του σώματος την από 6-5-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2019)», που αφορά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο Α.Π.)**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2019)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 24/2019 Ο.Ε. (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ) με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στην εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ** η οποία προσέφερε έκπτωση 63,03% με την υπ αρ. απόφαση 68/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **22/10/2019** για ποσό 221.839,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
5. Την υπ αρ. 197/2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

B. 2^{ΟΣ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν στα σχολικά κτίρια κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, όπως τις πολλές καταστροφές στους χώρους των σχολείων από επανειλημμένες δολιοφθορές, τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των προσόψεων των κτιρίων που παρουσίασαν εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας έγιναν εργασίες όπως καθαίρεση παλαιών σαθρών επιχρισμάτων, εξυγίανση υποστρώματος επιφανειών και κάλυψη με νέα επιχρίσματα , ανακαίνιση εξωτερικού κλιμακοστασίου με ταυτόχρονη κατασκευή αποθηκευτικού χώρου, ελαιοχρωματισμοί

σίδηρων επιφανειών , συντήρηση και επισκευή μεταλλικών, αλουμινένιων κουφωμάτων και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων καθώς και κατασκευή συμπληρωματικών κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια των σχολείων, αντικατάσταση των ξύλινων παράθυρων στο 1ο ΔΣ Υμηττού με κουφώματα αλουμινίου, αποκατάσταση προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης, η υπηρεσία συνέταξε το 2ο ΑΠΕ ώστε να γίνει προσαρμογή των ποσοτήτων οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί .

Η τελική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 221.839,76€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ. 4742/29-4-2020 αίτηση του, αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες . Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (λόγω δολιοφθορών , φθορών λόγω παλαιότητας κλπ) καθώς και τις δυσκολίες που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών λόγω του COVID-19 προτείνει την έγκριση της τετράμηνης παράτασης για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 4904/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 6-5-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4555/2018 και ισχύει και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2019)**», σύμφωνα με την από 6-05-2020 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να γίνει προσαρμογή των ποσοτήτων οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν στα σχολικά κτίρια κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, όπως τις πολλές καταστροφές στους χώρους των σχολείων από επανειλημμένες δολιοφθορές, τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των προσόψεων των κτιρίων που παρουσίασαν εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας έγιναν εργασίες όπως καθαίρεση παλαιών σαθρών επιχρισμάτων, εξυγίανση υποστρώματος επιφανειών και κάλυψη με νέα επιχρίσματα , ανακαίνιση εξωτερικού κλιμακοστασίου με ταυτόχρονη κατασκευή αποθηκευτικού χώρου, ελαιοχρωματισμοί σίδηρων επιφανειών , συντήρηση και επισκευή μεταλλικών, αλουμινένιων κουφωμάτων και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων καθώς και κατασκευή συμπληρωματικών κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια των σχολείων, αντικατάσταση των ξύλινων παράθυρων στο 1ο ΔΣ Υμηττού με κουφώματα αλουμινίου, αποκατάσταση προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης.

Ο 2ος Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 221.839,76€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2019)» με ανάδοχο την ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ, **κατά 4 μήνες**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4742/29-4-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 6-5-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω των αναγκών των σχολικών συγκροτημάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (λόγω δολιοφθορών, φθορών λόγω παλαιότητας κλπ) καθώς και τις δυσκολίες που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών λόγω του COVID-19.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ