

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 64

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 28 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5

Σήμερα την 28^η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 8589/24-7-2020 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 13-7-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο Μηχανολόγος-Μηχανικός του Δήμου για το έργο « **Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου**» που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟ 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΘΕΜΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»

Α. Ιστορικό:

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. Απόφαση 164/2018 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 550.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ** ο οποίος προσέφερε έκπτωση 66,44% με την υπ. αρ. απόφαση 49/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **01/10/2019** για ποσό 184.586,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε έξι **(6) μήνες**.
5. Με την υπ. αρ. 30/2020 απ. Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών.
6. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών καθώς και κάποιες νέες εργασίες η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μετά την σύνταξη της μελέτης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
7. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω νέες εργασίες:
 - Επεξεργασία επιφάνειας μαρμαροποδιάς δια τριβείου
 - Αποξήλωση κιγλιδωμάτων και επανατοποθέτηση
 - Επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με ειδικό τσιμεντοκονίαμα D50 ρητινούχο με χρήση πλαστικού πλέγματος και προηγούμενο αστάρωμα της επιφάνειας εφαρμογής
 - Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος για την αφαίρεση σαθρών τμημάτων και τσιμεντοχρώματος με χρήση πλυστικού μηχανήματος
 - Επισκευή σιδηρών θυρών αιθουσών διδασκαλίας
 - Προστασία διαβρωμένου οπλισμού σκυροδέματος

8. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 2.527,52 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 1,70% και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα 181.491,57 ενώ περιλαμβάνει νέες εργασίες δαπάνης άνευ Φ.Π.Α. 6.972,11 ευρώ
9. Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας την οποία αιτείται ο Ανάδοχος του έργου με την υπ. αρ πρωτ : 8099/13-7 2020 κατά δύο μήνες ήτοι έως την 30-10-2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες που προτείνονται απ την υπηρεσία και όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 8296/16-07-2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 13-7-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών, της αριθμ.πρωτ.8099/13-7-2020 αίτησης παράτασης του Γκούλη Γρηγόριου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου», σύμφωνα με την από 13-7-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΝΜΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών καθώς και κάποιες νέες εργασίες η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μετά την σύνταξη της μελέτης και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

- Επεξεργασία επιφάνειας μαρμαροποδιάς δια τριβείου
- Αποξήλωση κιγλιδωμάτων και επανατοποθέτηση
- Επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με ειδικό τσιμεντοκονίαμα D50 ρητινούχο με χρήση πλαστικού πλέγματος και προηγούμενο αστάρωμα της επιφάνειας εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος για την αφαίρεση σαθρών τμημάτων και τσιμεντοχρώματος με χρήση πλυστικού μηχανήματος
- Επισκευή σιδηρών θυρών αιθουσών διδασκαλίας
- Προστασία διαβρωμένου οπλισμού σκυροδέματος

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 2.527,52 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 1,70% και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα 181.491,57 ενώ περιλαμβάνει νέες εργασίες δαπάνης άνευ Φ.Π.Α. 6.972,11 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ**» με ανάδοχο τον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗ** Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό **ΕΔΕ κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι 30/10/2020**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8099/13-7-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 13-7-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας,

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαεπτά(17) θετικές ψήφους
- Τέσσερις (4) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Αργιανός Δημήτριος ενώ
- Δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.
ΛΑΓΔΑ Δ.	

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**