

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης –Υμηττού (2019)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 66

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 28 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5

Σήμερα την **28^η Ιουλίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **8589/24-7-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 22-7-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του Δήμου για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2019)», που αφορά στην έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 24/2019 Ο.Ε. (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ) με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στην εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ** η οποία προσέφερε έκπτωση 63,03% με την υπ αρ. απόφαση 68/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **22/10/2019** για ποσό 221.839,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
5. Την υπ αρ. 53/2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε και παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες .

Β. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και προσαρμογή ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως:

- Η αποκάλυψη και αποκατάσταση της πέτρας στην πρόσοψη του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Υμηττού
- Η προσαύξηση τιμής των αλουμινίων που αντικατέστησαν τα ξύλινα στο εν λόγω Σχολείο λόγω ανάγκης βαφής των αλουμινίων με ειδικό χρώμα RAL
- Η αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών (πέργκολες κ.λ.π.) σε αύλειους χώρους σχολείων – 6^ο Δημοτικό Δάφνης .στ

- Η κοπή και απομάκρυνση φυτών και μικρών δένδρων λόγω καταστροφής τους αλλά και προκειμένου να γίνει συντήρηση και ελαιοχρωματισμός μεταλλικής κατασκευής στην πρόσοψη του 1^{ου} Γυμνασίου Δάφνης .
- Αποκατάσταση φθορών και ζημιών σε καζανάκια στα W.C. του σχολικού συγκροτήματος των Ιονίων Νήσων (αντικατάσταση των βάσεων στήριξης)
- Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα λόγω παλαιότητας στο 7^ο Δημοτικό Δάφνης και διευθέτηση ηλεκτρικών γραμμών .
- Αποκατάσταση – αντικατάσταση προστατευτικών πλαισίων στα παράθυρα του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ του σχολικού συγκροτήματος των Ιονίων Νήσων .
- Επισκευές σε σκέπαστρα σχολείων (2^ο Νηπιαγωγείο Υμηττού - Δορυλαίου , 1^ο Νηπιαγωγείο Υμηττού- Προύσσης , 5^ο Δημοτικό Δάφνης , Κυλικείο 3^{ου} Γυμνάσιο Υμηττού

Η τελική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 221.839,76 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 8582/23-7-2020 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 22-7-2020 αιτιολογικής-τεχνικής έκθεσης του 2^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2019)», σύμφωνα με την από 22-7-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε και ο 2^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και προσαρμογή ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως : αποκάλυψη και αποκατάσταση της πέτρας στην πρόσοψη του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Υμηττού, προσαύξηση τιμής των αλουμινίων που αντικατέστησαν τα ξύλινα στο εν λόγω Σχολείο λόγω ανάγκης βαφής των αλουμινίων με ειδικό χρώμα RAL, αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών (πέργκολες κ.λ.π.) σε αύλειους χώρους σχολείων – 6^ο Δημοτικό Δάφνης , κοπή και απομάκρυνση φυτών και μικρών δένδρων λόγω καταστροφής τους αλλά και προκειμένου να γίνει συντήρηση και ελαιοχρωματισμός μεταλλικής κατασκευής στην πρόσοψη του 1^{ου} Γυμνασίου Δάφνης ,Αποκατάσταση φθορών και ζημιών σε καζανάκια στα W.C. του σχολικού συγκροτήματος των Ιονίων Νήσων (αντικατάσταση των βάσεων στήριξης),αντικατάσταση ηλεκτρικού

πίνακα λόγω παλαιότητας στο 7^ο Δημοτικό Δάφνης και διευθέτηση ηλεκτρικών γραμμών, αποκατάσταση – αντικατάσταση προστατευτικών πλαισίων στα παράθυρα του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ του σχολικού συγκροτήματος των Ιονίων Νήσων, επισκευές σε σκέπαστρα σχολείων (2^ο Νηπιαγωγείο Υμηττού - Δορυλαίου , 1^ο Νηπιαγωγείο Υμηττού-Προύσσης , 5^ο Δημοτικό Δάφνης , Κυλικείο 3^{ου} Γυμνάσιο Υμηττού.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 221.839,76 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαοκτώ(18) θετικές ψήφους
- Μία (1) αρνητική ψήφο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος που μειοψήφησε είναι ο κ. Τσούτσουρας Δημήτριος ενώ
- Δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας , Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.
ΛΑΓΔΑ Δ.	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ