

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 105

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :30

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3

Σήμερα την **29η Οκτωβρίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **12715/23-10-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,**με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
3	Ανδρουλάκης Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11	Δαουλάρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Κατσαρός Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
15	Κονταργύρης Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
16	Κρούσος Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19	Λιακόπουλος Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22	Μητροβγένης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
25	Ντίνος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26	Ρούσσου Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

29	Τζιβελέκας Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου του σώματος την από 20-10-2020 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε η επιβλέπουσα αρχιτέκτων μηχανικός για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ:

1. 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1 Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 97/2019 Ο.Ε. (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ) με προϋπολογισμό 119.000,00 €
- 2 Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στην εταιρεία ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 46,75% με την υπ' αριθ. απόφαση 08/2020 Ο.Ε.
- 3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **26/06/2020** για ποσό 63.371,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
- 4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις **(4) μήνες**

B. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου καθώς και προσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών του έργου που προέκυψαν.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες αφορούν :

- Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικοί τάφροι κλπ.) με σκυρόδεμα.
- Τριπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 3x2,5 mm² για την τροφοδοσία των κολώνων φωτισμού, τους μικροαυτόματους για την ασφάλιση των ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικούς εντάσεως 16 A και 25 A, τον αγωγό τύπου ΝΥΑ πολύκλωνος διατομής 16mm² (για τα ανεβάσματα των γειώσεων στις κολώνες φωτισμού), προβολέας ιωδίνης ισχύος 500 W για την ασφάλιση του κιόσκι, καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x1,5mm², για την τροφοδοσία των προβολέων, φωτοηλεκτρικά κύτταρα για την λειτουργία των φωτιστικών και των προβολέων.
- Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου για την ανακαίνιση του αναψυκτήριου, τους τελικούς υδροχρωματισμούς ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% για την τελική ανακαίνιση του αναψυκτήριου.
- Καθώς και τον έλεγχο και επισκευή της υδραυλικής, ηλεκτρικής εγκατάστασης αναψυκτήριου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ.

Η τελική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των **63.347,15€** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει **μείωση κατά 0,04%** ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση που είναι **63.371,69 €** με ΦΠΑ και Αναθεώρηση.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του **1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ.11336/24-9-2020 αίτηση του, αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για την ανακαίνιση του αναψυκτήριου εντός της πλατείας, το διάστημα των θερινών διακοπών του δεκαπενταύγουστου καθώς και τις δυσκολίες που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών λόγω του COVID-19 προτείνει την έγκριση της παράτασης του έργου κατά **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως τις **26/12/2020** για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων **κ.κ. Κονταργύρη Κωνσταντίνου, Τόλιας Κηπουρού Ναυσικάς, Μητροβγένη Γεώργιο, Λαγδά Δέσποινας** οι οποίοι μεταξύ των άλλων ανέφεραν ότι θα δώσουν την θετική ψήφο τους αλλά είναι αντίθετοι με τις παρατάσεις των έργων και **Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου** ο οποίος θα μειοψηφήσει λόγω του ότι διαφωνεί με τις παρατάσεις, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12762/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-10-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών, της αριθμ.πρωτ. 11336/2020 αίτησης παράτασης εργασιών του αναδόχου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», σύμφωνα με την από 20-10-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου καθώς και προσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών του έργου που προέκυψαν, όπως:

- Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικοί τάφροι κλπ.) με σκυρόδεμα.
- Τριπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 3x2,5 mm² για την τροφοδοσία των κολώνων φωτισμού, τους μικροαυτόματους για την ασφάλιση των ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικούς εντάσεως 16 A και 25 A, τον αγωγό τύπου ΝΥΑ πολύκλωνος διατομής 16mm² (για τα ανεβάσματα των γειώσεων στις κολώνες φωτισμού), προβολέας ιωδίνης ισχύος 500 W για την ασφάλιση του κιόσκι, καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x1,5mm², για την τροφοδοσία των προβολέων, φωτοηλεκτρικά κύτταρα για την λειτουργία των φωτιστικών και των προβολέων.
- Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου για την ανακαίνιση του αναψυκτήριου, τους τελικούς υδροχρωματισμούς ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% για την τελική ανακαίνιση του αναψυκτήριου.

- Καθώς και τον έλεγχο και επισκευή της υδραυλικής, ηλεκτρικής εγκατάστασης αναψυκτήριου.

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των **63.347,15€** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει **μείωση κατά 0,04%** ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση που είναι **63.371,69 €** με ΦΠΑ και Αναθεώρηση

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» **κατά 60 μέρες ήτοι μέχρι 26/12/2021**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11336/24-09-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 20-10-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω των αναγκών για την ανακαίνιση του αναψυκτήριου εντός της πλατείας, το διάστημα των θερινών διακοπών του δεκαπενταύγουστου καθώς και τις δυσκολίες που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών λόγω του COVID-19 , για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, και Αργιανάς Δημήτριος.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ