

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 106

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :30

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3

Σήμερα την **29η Οκτωβρίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **12715/23-10-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,**με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
3	Ανδρουλάκης Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11	Δαουλάρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Κατσαρός Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
15	Κονταργύρης Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
16	Κρούσος Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19	Λιακόπουλος Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22	Μητροβγένης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ

25	Ντίνος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26	Ρούσσου Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου του σώματος την από 19-10-2020 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» που αφορά την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου. Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο Α.Π.Ε.)**

ΘΕΜΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»

Α. Ιστορικό:

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. Απόφαση 164/2018 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 550.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ** ο οποίος προσέφερε έκπτωση 66,44% με την υπ. αρ. απόφαση 49/2019 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **01/10/2019** για ποσό 184.586,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε έξι **(6) μήνες** δηλαδή την 31-03-2020.
5. Με την υπ. αρ. 30/2020 απ. Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι την 31/07/2020.
6. Με την υπ. αρ. 64/2020 απ. Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. , το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως και την 30-10-2020.
7. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή προμέτρησή τους καθώς και αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που η ανάγκη εκτέλεσής τους προέκυψε κατά την εξέλιξη της εργολαβίας από επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
8. Συγκεκριμένα:
 - Παρουσιάζεται αύξηση δαπάνης στην εργασία επίστρωσης αθλητικού δαπέδου με Α.Τ. 8 κατά 3497,90 ευρώ λόγω εσφαλμένης προμέτρησης.
 - Παρουσιάζεται αύξηση δαπάνης στην εργασία εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με Α.Τ. 14 κατά 13228,53 ευρώ καθώς υπήρξαν καταστροφές από απρόβλεπτες καταστάσεις (καταλήψεις και δράσεις εξωσχολικών) και κρίθηκε επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών από τον ήδη εγκατεστημένο εργολήπτη.
 - Παρουσιάζεται αύξηση δαπάνης στην εργασία ανακαίνισης παλαιών χρωματισμών με Α.Τ. 16 κατά 5.130,34 ευρώ καθώς υπήρξαν καταστροφές από απρόβλεπτες καταστάσεις (καταλήψεις

και δράσεις εξωσχολικών) και κρίθηκε επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών από τον ήδη εγκατεστημένο εργολήπτη.

- Στις υπόλοιπες εργασίες παρουσιάζονται μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων που δημιουργούνται μετά την ακριβή επιμέτρησή τους καθώς έχουν ολοκληρωθεί.
- 8. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 21.767,30 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 14,90% σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. , κατά 19.239,79 ευρώ ή 12,94% σε σχέση με την αρχική σύμβαση , περιλαμβάνει δαπάνη αναθεώρησης ποσού 205,97 ευρώ και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα 208.443,42 ευρώ ενώ δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε..
- 9. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 19.239,79 ευρώ ή ποσοστό 12,94 % κρίθηκε απολύτως αναγκαία λόγω επείγουσών και απρόβλεπτων καταστάσεων καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 α του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπρεπε να αντιμετωπισθούν άμεσα λόγω λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
- 10. Προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. καθώς και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δύο μήνες για την εκτέλεση των υπερσυμβατικών εργασιών.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων κ.κ. **Κονταργύρη Κωνσταντίνου, Τόλιας Κηπουρού Ναυσικάς, Μητροβγένη Γεώργιο, Λαγδά Δέσποινας** οι οποίοι μεταξύ των άλλων ανέφεραν ότι θα δώσουν την θετική ψήφο τους αλλά είναι αντίθετοι με τις παρατάσεις των έργων και **Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου** ο οποίος θα μειοψηφήσει λόγω του ότι διαφωνεί με τις παρατάσεις, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12469/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 19-10-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της αριθμ.πρωτ. 10907/2020 αίτησης παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», σύμφωνα με την από 19-10-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή προσμέτρησή τους καθώς και αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που η ανάγκη εκτέλεσής τους προέκυψε κατά την εξέλιξη της εργολαβίας από επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 21.767,30 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 14,90% σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. , κατά 19.239,79 ευρώ ή 12,94% σε σχέση με την αρχική σύμβαση , περιλαμβάνει δαπάνη αναθεώρησης ποσού 205,97 ευρώ και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα 208.443,42 ευρώ ενώ δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΧΩΡΟΥ» κατά 2 μήνες ήτοι 30-12-2020 , σύμφωνα με την αριθμ. 10907/16-09-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 19-10-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι:

- Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 19.239,79 ευρώ ή ποσοστό 12,94 % κρίθηκε απολύτως αναγκαία λόγω επειγουσών και απρόβλεπτων καταστάσεων καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 α του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπρεπε να αντιμετωπισθούν άμεσα λόγω λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μποκάρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας και Αργιανός Δημήτριος σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ