

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 64

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

Στη Δάφνη σήμερα την **5^η Μαΐου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 -11:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **4704/29-04-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **9** τακτικά μέλη
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την από 16-4-2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)», που αφορά την έγκριση 5^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1 Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 24/2019 Ο.Ε. (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ) με προϋπολογισμό 600.000,00 €
- 2 Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στην εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ** η οποία προσέφερε έκπτωση 63,03% με την υπ αρ. απόφαση 68/2019 Ο.Ε.
- 3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **22/10/2019** για ποσό 221.839,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
- 4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**
- 5 Την υπ αρ. 197/2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε
- 6 Την υπ αρ. 53/2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε και παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες .
- 7 Την υπ αρ. 66 /2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 3^{ου} Α.Π.Ε & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- 8 Την υπ αρ. 104 /2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 4^{ου} Α.Π.Ε & 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου κατά τριάντα (30) μέρες .

Β. 5^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

1. Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Ο 5^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των **235.583,62 €** με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μείωση κατά 0,94% ή ποσό 2.094,41 € με (Φ.Π.Α. 24%) ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. και υπέρβαση κατά 6,20% ή ποσό 13.743,86 € με (Φ.Π.Α. 24%) από την αρχική σύμβαση (221.839,76€).

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα III παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)».

Το παρόν Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή έτσι ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 4331/10-4-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 16-4-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, των αριθμ. 24 και 68/2019 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος, των αριθμ. 197/2019 και 53, 66 και 104/2020 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Εργασιών (τακτοποιητικός), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2019, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «**Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)**», σύμφωνα με την από 16/04/2021 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 5ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Ο 5^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο πόσο των **235.583,62 €** με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μείωση κατά 0,94% ή ποσό 2.094,41 € με (Φ.Π.Α. 24%) ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. και υπέρβαση κατά 6,20% ή ποσό 13.743,86 € με (Φ.Π.Α. 24%) από την αρχική σύμβαση (221.839,76€).

Σημειώνεται ότι:

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα ΙΙΙ παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ