

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού”

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 9

Σήμερα την **15^η Φεβρουαρίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ.πρωτ.**2146/10-2-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ

20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αθ. Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **33 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κο Γιαννακούρα Δημήτριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εισηγηθεί το **3^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντωνιάδης Κων/νος.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την από 18-1-2023 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Θέμα : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προϋπολογισμός του έργου: **1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).**
2. Με την αριθμ. 55/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 87193/2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Με την αριθμ. 15/2021 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
4. Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «**ΠΕΤΚΑ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση **23,00%**
5. Στις **22.09.2021** υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση του έργου, ποσού **769.999,97€(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)**
6. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **14** μήνες, ήτοι μέχρι **22.11.2022**.
7. Με το υπ' αριθμ. **10428/23.09.2021** Έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Τσάιμος Αλκιβιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στις παρεμβάσεις ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Προβλέπεται η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των γυμναστηρίων, καθώς και εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα τα κτίρια να είναι ενεργειακά κοστοβόρα. Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα μεταλλικά μονά υαλοστάσια, με νέα διπλά θερμομονωτικά υαλοστάσια αλουμινίου, θα τοποθετηθούν νέοι σύγχρονοι λέβητες και καυστήρες θέρμανσης και θα γίνει αντικατάσταση των ηλιακών συλλεκτών ζεστού νερού. Επίσης θα γίνει ουσιαστική αναβάθμιση του φωτισμού του αθλητικού χώρου των γηπέδων καθώς και των υπολοίπων χώρων, αλλάζοντας τις παλαιές λάμπες με νέες led. Θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών, των αποδυτηρίων αθλητών και των τουαλετών κοινού, θα αντικατασταθούν ορισμένες θύρες με καινούργιες, ενώ θα τοποθετηθούν και πυράντοχες σε χώρους όπου απαιτείται. Ακόμα, θα αντικατασταθούν εξωτερικά κιγκλιδώματα, θα τοποθετηθούν ερμάρια στα αποδυτήρια αθλητών και θα διαμορφωθούν οι χώροι πρόσβασης στους χώρους και θα εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης των χρωματισμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Γυμναστηρίων. Τέλος, θα γίνει αντικατάσταση των πάνελ πλάγιας κάλυψης & στέγασης, τα οποία λόγω παλαιότητας έχουν προβλήματα στεγανότητας.

Στην παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται η υποβολή παράτασης εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο του έργου <<Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης -Υμηττού>> και σύμφωνα με τον νόμο (4938/2022) Άρθρο 153 1.α. όπου αναφέρονται τα κάτωθι:

<<Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων
1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράτε στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.>>

Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία κρίνεται απαραίτητη η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην παραλαβή αρκετών υλικών που πρόκειται να τοποθετηθούν στο Έργο.

Συγκεκριμένα, υπάρχει καθυστέρηση υλικών όπως παραλαβή των αλουμινίων, των μηχανισμών ανάκλησης των παραθύρων, των ηλεκτρολογικών πινάκων και των μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης, υλικών που ήδη έχουν παραγγελθεί από τις αντίστοιχες εταιρίες που τα κατασκευάζουν και τα προμηθεύουν, μεταπηδούν συνεχώς σε μεταγενέστερες ημερομηνίες από τις ορισμένες, γεγονός που κρίνει αβέβαιη την ακριβή ημερομηνία παραλαβής τους.

Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με την Παράγραφο 1.α. του Άρθρου 153 του Νόμου 4938/2022 ο ανάδοχος με αίτησή του αιτείται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι ως 22.05.2023.

Επί πλέον ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου και η έγκριση του 2^{ου} ΠΚΝΤΜ.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα έχει ενσωματωθεί η αύξηση κατά 14,88% του έργου σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 Άρθρο 156 παρ. 3. Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται απαραίτητη για την ένταξη και λειτουργική περαίωση του έργου. Οι κυριότερες εργασίες που θα γίνουν, μετά την αύξηση κατά 14,88%, αφορούν στην συντήρηση και επισκευή των δαπέδων των κλειστών γυμναστηρίων και στην κατασκευή εξαερισμού του κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής κοινότητας Υμηττού.

Η τελική δαπάνη του έργου, μετά την αύξηση αυτού κατά 14,88%, ανέρχεται στο ποσό των 884.560,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 1267/25-1-2023 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 18-1-2023 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 2ου πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, της αριθμ. πρωτ. 11597/12-10-2022 αίτησης της Αναδόχου εταιρείας «ΠΕΤΚΑ ΑΕ» για παράταση εργασιών κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με την από 18-1-2023 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Στον 2ο Α.Π.Ε έχει ενσωματωθεί αύξηση κατά 14,88% του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156, του ν.4412/2016, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ένταξη και λειτουργική περαίωση του έργου.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες αφορούν :

- Συντήρηση και Επισκευή δαπέδων των Κλειστών Γυμναστηρίων του Δήμου,
- Κατασκευή εξαερισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού.

Ο 2^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 884.560,70€ με (ΦΠΑ 24%) και παρουσιάζει υπέρβαση 14,88% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο την «ΠΕΤΚΑ Α.Ε.», κατά 6 μήνες, ήτοι έως 22-05-2023, σύμφωνα με την παρ.α του άρθρου 153 του ν.4938/2022, την αριθμ. πρωτ. 11597/12-10-202 αίτηση του εργολάβου και την από 18-1-2023 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν λόγω της υφιστάμενης κατάστασης της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Παρουσιάστηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των υλικών που έχουν ήδη παραγγελθεί και ως εκ τούτου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση εργασιών, , αλλά και να ολοκληρωθούν οι νέες προτεινόμενες εργασίες.

Σημειώνεται ότι:

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της « ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα ΙΙΙ παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)

Στην παρούσα απόφαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, Μπόκαρης Γεώργιος και Χριστινάκη Όλγα ψήφισαν θετικά (ΝΑΙ) με επιφύλαξη.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΑΓΔΑ Δ.
ΛΕΜΠΕΣΗΣ-
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Κ.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΘΑΝΟΥ Χ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ