



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020) και 2^{ης} Παράτασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 45

Σήμερα την 21^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε 5^η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 2696/16-02-2024 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λουδάρης-Ζαχαράκης	Αντώνιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
24.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
25.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
26.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κι έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψιν το αριθμ.πρωτ.2216/8-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 2-2-2024 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος - μηχανικός του Δήμου για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)», που αφορά στην έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου και της 2^{ης} παράτασης εργασιών.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1 Η μελέτη υπ' αριθμόν 74/2020 συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ' αρ Απόφαση 183/2020 και 212/2020 αποφάσεις της Ο.Ε με προϋπολογισμό 750.000,00 €.
- 2 Την 14/01/2022 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου και η κατακύρωσή της έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΖΩΤΟ ΑΛΕΚΟ ΕΔΕ ,ο οποίος προσέφερε έκπτωση 47,86% με την υπ' αρ. απόφαση 85/2022 Ο.Ε.
- 3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 07/07/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 80141/2022 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και με οικονομικό αντικείμενο 315.361,62 ευρώ για εργασίες και 75.686,79 ευρώ για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο 391.048,41 ευρώ.
- 4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαέξι (16)μήνες.
- 5 Με την 43/2023 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- 6 Με την 141/2023 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

Β. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης συμβάσης.

Στον παρών 3^ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 480.434,88 ευρώ με το Φ.Π.Α. και πρόβλεψη αναθεώρησης παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,85 ευρώ σε σχέση με την ήδη εγκεκριμένη του 2ου Α.Π.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1962/30-1-2024 αίτησή του αιτείται 2^η παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά δυο (2) μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες συντήρησης που έχουν προκύψει και προκύπτουν έτσι ώστε να καλυφθεί και το χρονικό μεσοδιάστημα έως το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης του νέου έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ. Η υπηρεσία θεωρεί αναγκαία την έγκριση της αιτούμενης 2^{ης} παράτασης (δύμηνης) ήτοι έως και 5/4/2024 για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου έγκριση.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 2216/2024 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αρ.74/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και της από 02-02-2024 αιτιολογικής -τεχνικής έκθεσης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)» σύμφωνα με την από 2-2-2024 αιτιολογική –τεχνική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης σύμβασης.

Στον 3ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 480.434,88 ευρώ με το Φ.Π.Α. και η πρόβλεψη αναθεώρησης παρουσιάζει μείωση κατά 19,85 ευρώ σε σχέση με την ήδη εγκεκριμένη του 2ου Α.Π.Ε.

Β) Εγκρίνει την 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)» με ανάδοχο τον **ΖΩΤΟ ΑΛΕΚΟ ΕΔΕ**, κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως 5/4/2024, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1962/30-1-2024 αίτηση του εργολάβου και την από 2-2-2024 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης που έχουν προκύψει και προκύπτουν έτσι ώστε να καλυφθεί και το χρονικό

ΑΔΑ: Ψ7ΕΞΩ9Φ-ΣΣ7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

μεσοδιάστημα έως το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης του νέου έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ.

Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ονομαστικά οι κ.κ Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Ναυσικά) και Χριστινάκη Όλγα

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργιανός Δημήτριος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Λύκου Σοφία.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ