



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 190

Σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **18^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 20067/19-12-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών**, παρίσταντο **25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το **13^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος του ανωτέρω θέματος έθεσε υπόψη του σώματος την από 16-12-2024 αιτιολογική που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός και πολιτικός μηχανικός του Δήμου για το έργο «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : **«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 11.914.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 6.966.561,44 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Υπουργείο Εσωτερικών (ΠΔΕ)**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.914.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Η υπ' αριθμ. 99/2020 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με ΚΑΕ 64.7326.0005

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 26/04/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 41,53% (σαράντα ένα και πενήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 219/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.

Στις 05/01/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ., ποσού 5.618.194,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. + Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε τριάντα (30) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 60/27-03-2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων σε περιοχές των Δημοτικών κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή χρήση, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών, οργανωμένους με νησίδες πρασίνου. Επίσης στόχος της μελέτης είναι να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης πεζών με τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως και η ύπαρξη διευθετημένων χώρων στάθμευσης σε εσοχές, ώστε να εξασφαλίζεται η ροή των αυτοκινήτων με την μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους διακινούμενους πεζούς.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/16

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατ' εφαρμογή της μελέτης, από σφάλματα της προμέτρησης
2. Τις 3 νέες εργασίες του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης του έργου και είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαία χωρίς να ταυτόχρονα να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» και να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου

4α. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση εργασιών 139.207,65 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.), ή ποσοστό 27,93 %, καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 498.414,06 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 637.621,71 ευρώ.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων και συγκεκριμένα :

- Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ 001, ΑΤ 002, ΑΤ 003, ΑΤ 006, ΑΤ 008, ΑΤ 009, ΑΤ 010, ΑΤ 013, ΑΤ 023, ΑΤ 025
 - Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ 005, ΑΤ 007, ΑΤ 011, ΑΤ 012
- Οι παραπάνω αυξομειώσεις έγιναν λόγω προμετρητικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 100.036,74 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) η ποσοστό 3,58%, καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 2.793.256,47 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 269. 3219,73 ευρώ.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :

α) στις αυξήσεις των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ 035, ΑΤ 044, ΑΤ 045, ΑΤ 056, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

β) στις μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ 034, ΑΤ 036, ΑΤ 039, ΑΤ 040, ΑΤ 041, ΑΤ 042, ΑΤ 043, ΑΤ 046, ΑΤ 047, ΑΤ 049, ΑΤ 059, ΑΤ 060 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις .

ΟΜΑΔΑ 3 : ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 39.878,91 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) η ποσοστό 11,10 %, καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 359.150,73 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 319.271,82 ευρώ.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :

α) στις μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ 063, ΑΤ 067, ΑΤ 069, ΑΤ 070, ΑΤ 072, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις .

ΟΜΑΔΑ 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 708,00 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) η ποσοστό 0,10 %, καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 716.168,25 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 716.876,25 ευρώ.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :

α) στην μείωση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ 095, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις .

Σύνολο αυξήσεων συμβατικών εργασιών (επί πλέον από 1^η ομάδα-4^η ομάδα- : 139.207,65 + 708,00 = 139.915,65 ευρώ (χωρίς ΓΕ& ΟΕ) ή 165.100,47 ευρώ (με ΓΕ+ΟΕ) η οποία καλύπτεται με την επί έλλειτον δαπάνη από την 2^η και 3^η ομάδα, η οποία είναι: 100.036,74 ευρώ (2^η ομάδα)+ 39.878,91 ευρώ (3^η ομάδα)= 139.915,65 ευρώ (χωρίς ΓΕ& ΟΕ) ή 165.100,47 ευρώ (με ΓΕ+ΟΕ).

4β. 2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ο ΠΚΤΝΜΕ)

Το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του έργου και δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από το συμβατικό αντικείμενο.

Για τον κανονισμό των τιμών μονάδος των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε., συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α΄ / 08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
- Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, τα άρθρων 80-110, την παράγραφο 1α του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε) (Α΄116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
- Τα εγκεκριμένα τεύχη του έργου.
- Την από 05/01/2023 σύμβαση κατασκευής του έργου.
- Τα Ενιαία Τιμολόγια Υδραυλικών, Οικοδομικών Έργων και Έργων Οδοποιίας του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και τα Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, όπως ίσχυαν κατά την αποστολή της διακήρυξης δημοπράτησης προς δημοσίευση.

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α.Τ. ΝΤ 12: Παγκάκια σκυροδέματος

Η νέα τιμή αφορά σε παγκάκια από σκυρόδεμα με πλάτη και καθίσματα από ξυλεία που θα τοποθετηθούν στον πεζόδρομο της οδού Καλύμνου.

Α.Τ. ΝΤ 13: Κατασκευή περίφραξης από σιδηροσωλήνα και συρματόπλεγμα

Η νέα τιμή αφορά στην περίφραξη του πάρκου σκύλων επί της οδού Ηλιουπόλεως

Α.Τ. ΝΤ 14: Σιδηρά θύρα περίφραξης

Η νέα τιμή αφορά στις πόρτες της περίφραξης του πάρκου σκύλων επί της οδού Ηλιουπόλεως

Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών του 1^{ου} και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 204.983,18 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) ή 241.880,15€ (με ΓΕ& ΟΕ) .

Το ποσό της δαπάνης των νέων εργασιών θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (±)
Χωματοουργικά-Φυτεύσεις	498.414,06	637.621,71	139.207,65
Επενδύσεις-Κατασκευές	2.793.256,47	2.693.219,73	- 100.036,74
Υδρευση-Αποχέτευση	359.150,73	319.271,82	- 39.878,91
Ηλεκτρολογικά	716.168,25	716.876,25	708,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέες Τιμές	0	204.983,18	204.983,18
Σύνολο	4.366.989,51	4.571.972,69	204.983,18
Ο.Ε. & Γ.Ε (18%)	786.058,11	822.955,08	36.896,97
Απολογιστικές εργασίες	0,00	100.000,00	100.000,00
Απρόβλεπτες δαπάνες	463.774,29	121.894,15	- 341.880,14
Σύνολο	5.616.821,91	5.616.821,91	0
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0
Αθροισμα	5.616.821,92	5.616.821,92	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.372,79	150.000,00	148.627,21
Σύνολο	5.618.194,71	5.766.821,92	148.627,21
ΦΠΑ 24%	1.348.366,73	1.384.037,26	184.297,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.966.561,44	7.150.859,18	184.297,74

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Από τα οικονομικά στοιχεία του 2ου ΑΠΕ προκύπτει χρήση επί έλασσον δαπανών συμβατικών εργασιών από την 2^η και 3^η ομάδα η οποία ανέρχεται στο ποσό των **165.100,47 ευρώ (με ΓΕ+ΟΕ)**, η οποία καλύπτει την επιπλέον δαπάνη της 1^{ης} και 2^{ης} ομάδας η οποία είναι **165.100,47 ευρώ (με ΓΕ+ΟΕ.)**. Επίσης από τα απρόβλεπτα καλύπτεται η δαπάνη του 1^{ου} και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των **241880,15 € (με ΓΕ& ΟΕ)** καθώς επίσης και δαπάνη ύψους **100.000,00 €** για απολογιστικές εργασίες. Το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των **341.880,14 €**, τα οποία και μειώνονται στο ποσό των **121.894,15 €**.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **5.616.821,92 €**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Επίσης, παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **7.150.859,18 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% με υπέρβαση της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης της τάξεως των 148.627,21 €, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.»

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 19979/17-12-2024 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 16-12-2024 αιτιολογικής έκθεσης του 2ου πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με την από 16-12-2024 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/16:

- Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατ' εφαρμογή της μελέτης, από σφάλματα της προμέτρησης
- Τις 3 νέες εργασίες του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης του έργου και είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαία χωρίς να ταυτόχρονα να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» και να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών του 1ου και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 204.983,18 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) ή 241.880,15€ (με ΓΕ& ΟΕ).

Το ποσό της δαπάνης των νέων εργασιών θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **5.616.821,92 €**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Επίσης, παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **7.150.859,18 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% με υπέρβαση της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης της τάξεως των 148.627,21 €, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Σημειώνεται ότι:

- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά
- κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ