



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση 4ου ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) και Β) έγκριση αιτήματος παράτασης εργασιών του έργου: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 63

Σήμερα την **30^η Ιουνίου 2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **7^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 11279/26-06-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από το σύνολο **29 μελών ήταν παρόντα 26**, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γιαννακούρα προκειμένου να εισηγηθεί το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ'αριθμ. 10451/16-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 5-06-2026 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν η πολιτική μηχανικός και ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) και παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά το έργο :

«ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 11.914.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 6.966.561,44 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Υπουργείο Εσωτερικών (ΠΔΕ)**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η υπ' αριθμ. 99/2020 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
- Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με ΚΑΕ 64.7326.0005
- Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 26/04/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 41,53% (σαράντα ένα και πενήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό).
- Με την αρ. 219/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.
- Στις 05/01/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ., ποσού 5.618.194,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. + Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης).
- Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε τριάντα (30) μήνες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Με την υπ' αριθμ. 60/27-03-2024 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Με την υπ' αριθμ. 190/23-12-2024 εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Με την υπ' αριθμ. 70/30-05-2025 εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 02/07/2026.
- Το υπ' αριθμό 717488/7.5.2026 πρακτικό του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο οποίο το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. ομόφωνα εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση των επι ελάσσον δαπανών και την σύναψη της 1ΣΣΕ στον 4^ο ΑΠΕ του έργου
- Την υπ. αριθμό 7335/30.4.2026 αίτηση του αναδόχου για την παράταση του έργου έως 31/12/2026

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων σε περιοχές των Δημοτικών κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή χρήση, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών, οργανωμένους με νησίδες πρασίνου. Επίσης στόχος της μελέτης είναι να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης πεζών με τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως και η ύπαρξη διευθετημένων χώρων στάθμευσης σε εσοχές, ώστε να εξασφαλίζεται η ροή των αυτοκινήτων με την μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους διακινούμενους πεζούς.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε για:

- να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών.
- να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Ο 4ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των **5.616.821,92 €**, προ αναθεώρησης, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ.

4α. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση εργασιών 436.240,50 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε) καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 498.414,06 ευρώ ενώ με τον 4ο ΑΠΕ είναι 934.654,56 ευρώ.

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού 87,53%, η οποία καλύπτεται από την επί έλλειτον δαπάνη της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ομάδας.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων και συγκεκριμένα :

Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 001 Πλήρωση νησίδων κλπ χώρων δια κηπαίου χώματος
- ΑΤ 003 Μεταφορές
- ΑΤ 004 Εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς χρήση μηχανικών μέσων
- ΑΤ 006 Εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με χρήση μηχανικών μέσων
- ΑΤ 008 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
- ΑΤ 009 Φορτοεκφόρτωση χωρίς χρήση μηχανικών μέσων
- ΑΤ 010 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
- ΑΤ 012 Καθαίρεση αόπλου σκυρόδεματος
- ΑΤ 013 Καθαίρεση οπλισμένου σκυρόδεματος
- ΑΤ 025 Επιχώσεις με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
- ΑΤ 026 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
- ΑΤ 027 Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση στηλών σήμανσης ή οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 005 Εκσκαφή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη
- ΑΤ 007 Εκσκαφή με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη1
- ΑΤ 011 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων
- ΑΤ 028 Κοπή δέντρων μέχρι 4 μ.

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 549.965,24 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.), καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 2.793.256,47 ευρώ ενώ με τον 4ο ΑΠΕ είναι 2.243.291,23 ευρώ.

Λόγω των αυξομειώσεων στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζεται τελική μείωση, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 549.965,24 χωρίς ΓΕ+ΟΕ ή 648.958,98 € με ΓΕ+ΟΕ που αποτελεί το 19,69% < 20,00% της ομάδας. Από το ποσό αυτό δαπάνη 375.655,89 € με ΓΕ+ΟΕ αναλώνεται από την 1^η Ομάδα των Χωματουργικών – Φυτεύσεων ενώ η υπολειπόμενη δαπάνη 648.958,98-375.655,89=273.303,09 € περικλύπεται από την σύμβαση.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :
Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 035 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
- ΑΤ 038 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
- ΑΤ 044 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C
- ΑΤ 045 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 034 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο
- ΑΤ 036 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
- ΑΤ 037 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
- ΑΤ 039 Σκυρόδεμα C16/20
- ΑΤ 040 Σκυρόδεμα C20/25
- ΑΤ 041 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
- ΑΤ 042 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
- ΑΤ 043 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
- ΑΤ 046 Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως
- ΑΤ 047 Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων
- ΑΤ 049 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου
- ΑΤ 055 Προσαύξηση τιμής επίστρωσης δαπέδων με κυβόλιθους
- ΑΤ 056 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους 10x10x6 σε άμμο
- ΑΤ 059 Επίδιορθώσεις δαπέδων - τοίχων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις
- ΑΤ 060 Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών

ΟΜΑΔΑ 3 : ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 44.975,85 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 359.150,73 ευρώ ενώ με τον 4ο ΑΠΕ είναι 314.174,88 ευρώ.

Λόγω των αυξομειώσεων στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζεται τελική μείωση, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 12,52% < 20,00%. Το ποσό αυτό αναλώνεται από την 1^η Ομάδα των Χωματουργικών – Φυτεύσεων.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :
Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 062 Σωλήνας ύδρευσης για επισκευές
- ΑΤ 063 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων έως 25cm X 25cm,
- ΑΤ 067 Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο, (διότι τα καλύμματα των φρεατίων που χρησιμοποιούνται είναι από ελατό χυτοσίδηρο)
- ΑΤ 069 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης
- ΑΤ 070 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ΑΤ 072 Διαμόρφωση ανοίγματος σε κράσπεδο οδοστρώματος για την διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης όμβριων

ΟΜΑΔΑ 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 72.912,20 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 716.168,25 ευρώ ενώ με τον 4ο ΑΠΕ είναι 643.256,05 ευρώ.

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική μείωση ποσοστού $10,18 \% \leq 20\%$, Το ποσό αυτό αναλώνεται από την 1η Ομάδα των Χωματουργικών – Φυτεύσεων.

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :

Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 095 Αποξήλωση σιδηροσίου ηλεκτροφωτισμού ύψους έως 4 μέτρα , λόγω ανάγκης αποξήλωσης περισσότερων ελαττωματικών ιστών φωτισμού από ότι είχε προϋπολογίσει η μελέτη.
- ΑΤ 068 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο.

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:

- ΑΤ 085 Πλαστικός σωλήνας τεχνολογίας HDPE Φ110
- ΑΤ 087 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού
- ΑΤ 088 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm²

Σύνολο αυξήσεων συμβατικών εργασιών επί πλέον από 1^η ομάδα : 436.240,50 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) ή 514.763,79 ευρώ με ΓΕ+ΟΕ η οποία καλύπτεται με την επί έλλειτον δαπάνη μέρους της 2^{ης} ομάδας και την επί έλλειτον δαπάνη από την 3^η ομάδα και 4^η ομάδα, η οποία είναι: 318.352,45 ευρώ (μέρος της 2^{ης} ομάδας)+ 44.975,85 ευρώ (3^η ομάδα)+ 72.912,20 ευρώ (4^η ομάδα)= 436.240,50 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) ή 514.763,79 ευρώ με ΓΕ+ΟΕ.

4β. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1^{ου} ΚΑΙ 2^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΟΜΑΔΑΣ:

Οι NT1, NT2, NT3, παρουσιάζουν αύξηση της ποσότητας τους στον 4ο ΑΠΕ, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων Η NT4 παρουσιάζει αύξηση λόγω εμποδίων από αγωγούς Ο.Κ.Ω. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν πριν την πραγματοποίηση των εργασιών.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 2ης ΟΜΑΔΑΣ:

Οι NT 5, NT 7, NT8 και NT 9 παρουσιάζουν αύξηση της ποσότητας τους στον 4ο ΑΠΕ, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 4ης ΟΜΑΔΑΣ:

Οι NT10 και NT 11 παρουσιάζουν μείωση της ποσότητας τους στον 4ο ΑΠΕ, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 2ης ΟΜΑΔΑΣ:

Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις

Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών του 1^{ου} και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 290.625,83 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) ή 342.938,48 € με ΓΕ+ΟΕ

Το ποσό της δαπάνης των νέων εργασιών θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης.

4γ. Αύξηση της πρόβλεψης δαπανών λόγω αναθεώρησης των τιμών κατά 291.127,21 €, αφού η πρόβλεψη της αρχικής σύμβασης ήταν για δαπάνη 1.372,79 € ενώ με τον 4^ο Α.Π.Ε. η πρόβλεψη είναι για δαπάνη 292.500 €.

5. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει εργασίες, που είτε δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση εργασιών και κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, είτε για να ενσωματωθούν εργασίες που περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση αλλά υπολείπονται ποσότητες λόγω των μέχρι σήμερα επιμετρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 περ.β του Ν.4412/2016, που αναφέρει: « ...προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

η οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»

Οι εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνονται στον 3° Α.Π.Ε. αλλά δεν επαρκεί το κονδύλι των απροβλέπτων για την χρηματοδότηση των ποσοτήτων τους που προέκυψαν μετά από τις μέχρι σήμερα επιμετρήσεις είναι:

- η ΝΤ 4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.,
 - η ΝΤ 5 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 - η ΝΤ 7 Προσαύξηση τιμής διαμόρφωσης ράμπας
 - η ΝΤ 8 Διαμόρφωση προσωρινής ράμπας σε παρόδια ακίνητα
 - η ΝΤ 9 Έγχυτα επί τόπου στοιχεία εγκιβωτισμού, διαστάσεων 0,10Χ0,22 m από σκυρόδεμα C 16/20
- Επίσης η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει κονδύλι απολογιστικών εργασιών που είναι απαραίτητο για την χρηματοδότηση της δαπάνης της αρχαιολογικής παρακολούθησης του έργου καθώς και για την εκτέλεση εργασιών που δεν είναι δυνατόν να τιμολογηθούν με τα άρθρα της μελέτης ιδιαίτερα στη περιοχή της Δάφνης.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ποσά 47.939,35 για εργασίες, 4.314,54 για απρόβλεπτα, 221.049,20 για απολογιστικά η δε συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 273.303,09 € (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 273.303,09 € / 5.616.821,92 € = **4,87 %** και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Επίσης περιλαμβάνει κονδύλι για αναθεώρηση 7.500,00 € και ποσό 67.392,74 για Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 348.195,83 €.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι :

- α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
 β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (4,87%).
 γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου Α.Π.Ε.

Τα οικονομικά στοιχεία του 4ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου Α.Π.Ε.	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 10.010,00	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 4ου ΑΠΕ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (±)
Χωματοργικά-Φυτεύσεις	498.414,06	680.870,51	934.654,56		944.664,56	446.250,50
Επενδύσεις-Κατασκευές	2.793.256,47	2.649.571,94	2.243.291,23	30.616,57	2.273.907,80	-519.348,67
Υδρευση-Αποχέτευση	359.150,73	319.670,82	314.174,88		314.174,88	-44.975,85
Ηλεκτρολογικά	716.168,25	716.876,25	643.256,05		643.256,05	-72.912,20
Νέες Τιμές	0	234.675,93	290.625,83		290.625,83	290.625,83
Σύνολο	4.366.989,51	4.601.665,45	4.426.002,55	40.626,57	4.466.629,12	99.639,61
Ο.Ε. & Γ.Ε (18%)	786.058,11	828.299,78	796.680,46	7.312,78	803.993,24	17.935,13
Απολογιστικές εργασίες	0,00	119.999,99	119.999,99	221.049,20	341.049,19	341.049,19
Απρόβλεπτες δαπάνες	463.774,29	66.856,69	835,82	4.314,54	5.150,36	-
Σύνολο	5.616.821,91	5.616.821,91	5.343.518,82	273.303,09	5.616.821,91	0
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0,01		0,01	0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθροισμα	5.616.821,92	5.616.821,92	5.343.518,83	273.303,09	5.616.821,92	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.372,79	300.000,00	292.500,00	7.500,00	300.000,00	298.627,21
Σύνολο	5.618.194,71	5.916.821,92	5.636.018,83	280.803,09	5.916.821,92	298.627,21
ΦΠΑ 24%	1.348.366,73	1.420.037,26	1.352.644,52	67.392,74	1.420.037,26	71.670,53
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.966.561,44	7.336.859,18	6.988.663,35	348.195,83	7.336.859,18	370.297,74

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 4ος Α.Π.Ε & 1^η Σ.Σ.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **5.616.821,92 €**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Συνολικά η προτεινόμενη δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα **7.336.859,18 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά **370.297,74 €** λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης και είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Από τα οικονομικά στοιχεία του 4ου ΑΠΕ προκύπτει ότι η συνολική επί έλαττον δαπάνη από την 2^η, 3^η και 4^η ομάδα είναι 667.853,29 € χωρίς ΓΕ+ΟΕ ή 788.066,88 € με ΓΕ+ΟΕ. Από αυτό το ποσό γίνεται χρήση $436.240,50 \times 1,18$ (ΓΕ+ΟΕ) = 514.763,79€ < 10% 5.153.047,62€ = 515.304,76 € της επιτρεπόμενης για χρήση επί έλασσον δαπάνης συμβατικών εργασιών για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών της 1ης ομάδας. Το υπολειπόμενο ποσό της επί έλαττον δαπάνης 788.066,88-514.763,79=273.303,09€ περικόπτεται από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, καθώς επίσης και η δαπάνη για τις απολογιστικές εργασίες.

8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την με αρ,πρωτ 7335/30.4.2026 αίτηση του ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για 183 ημέρες, έως 31/12/2026. Συγκεκριμένα 29 μέρες λόγω βροχοπτώσεων, 15 ημέρες λόγω καύσωνα και 139 ημέρες για την οριστικοποίηση της μελέτης ώστε να γίνει η διαχείριση των κατασκευών εκτός ρυμοτομικής γραμμής στο εναπομείναν αντικείμενο του έργου στην περιοχή της Δάφνης και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που προβλέπονται από τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε:

Α. Την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Β. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31/12/2026.»

Μετά την εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και οι τυχόν επιφυλάξεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καταγράφηκαν αναλυτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 - το περιεχόμενο των εγγράφων του σχετικού φακέλου
 - τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,
- σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την έγκριση του 4ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», σύμφωνα με την από 5-6-2026 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών.

Ο 4ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των **5.616.821,92 €**, προ αναθεώρησης, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ. Τα οικονομικά στοιχεία του 4ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ^{ου} Α.Π.Ε.	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ^{ου} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 4 ^{ου} ΑΠΕ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (±)
Χωματοργικά-Φυτεύσεις	498.414,06	680.870,51	934.654,56	10.010,00	944.664,56	446.250,50
Επενδύσεις-Κατασκευές	2.793.256,47	2.649.571,94	2.243.291,23	30.616,57	2.273.907,80	-519.348,67
Υδρευση-Αποχέτευση	359.150,73	319.670,82	314.174,88		314.174,88	-44.975,85
Ηλεκτρολογικά	716.168,25	716.876,25	643.256,05		643.256,05	-72.912,20
Νέες Τιμές	0	234.675,93	290.625,83		290.625,83	290.625,83
Σύνολο	4.366.989,51	4.601.665,45	4.426.002,55	40.626,57	4.466.629,12	99.639,61
Ο.Ε. & Γ.Ε (18%)	786.058,11	828.299,78	796.680,46	7.312,78	803.993,24	17.935,13
Απολογιστικές εργασίες	0,00	119.999,99	119.999,99	221.049,20	341.049,19	341.049,19
Απρόβλεπτες δαπάνες	463.774,29	66.856,69	835,82	4.314,54	5.150,36	-458.623,93
Σύνολο	5.616.821,91	5.616.821,91	5.343.518,82	273.303,09	5.616.821,91	0
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0,01		0,01	0
Άθροισμα	5.616.821,92	5.616.821,92	5.343.518,83	273.303,09	5.616.821,92	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.372,79	300.000,00	292.500,00	7.500,00	300.000,00	298.627,21
Σύνολο	5.618.194,71	5.916.821,92	5.636.018,83	280.803,09	5.916.821,92	298.627,21
ΦΠΑ 24%	1.348.366,73	1.420.037,26	1.352.644,52	67.392,74	1.420.037,26	71.670,53
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.966.561,44	7.336.859,18	6.988.663,35	348.195,83	7.336.859,18	370.297,74

Ο υπό έγκριση 4ος Α.Π.Ε & 1^η Σ.Σ.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινόμενη δαπάνη **5.616.821,92 €**, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Συνολικά η προτεινόμενη δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα **7.336.859,18 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά **370.297,74 €** λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης και είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε.

Από τα οικονομικά στοιχεία του 4ου ΑΠΕ προκύπτει ότι η συνολική επί έλαττον δαπάνη από την 2^η, 3^η και 4^η ομάδα είναι 667.853,29 € χωρίς ΓΕ+ΟΕ ή 788.066,88 € με ΓΕ+ΟΕ. Από αυτό το ποσό γίνεται χρήση 436.240,50*1,18 (ΓΕ+ΟΕ)= 514.763,79€ <10% 5.153.047,62€=515.304,76 € της επιτρεπόμενης για χρήση επί έλαττον δαπάνης συμβατικών εργασιών για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών της 1ης ομάδας. Το υπολειπόμενο ποσό της επί έλαττον δαπάνης 788.066,88-514.763,79=273.303,09€ περικλύπεται από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, καθώς επίσης και η δαπάνη για τις απολογιστικές εργασίες.

Β) Την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο την ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, κατά εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες (183), ήτοι μέχρι την 31/12/2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7335/30.4.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου και την από 05-06-2026 αιτιολογική έκθεση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν.

Στην ανωτέρω απόφαση:

- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος
- ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ